



Allegato 3

STATO DI ATTUAZIONE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE



Le tabelle di seguito riportate illustrano, con maggiore schematicità e dettaglio rispetto al testo di sintesi, lo stato di attuazione, a marzo 2013, della programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relativa al periodo agosto 2011 – dicembre 2012.

In particolare, secondo l'impostazione strutturale del testo cui sono allegate, esse forniscono informazioni attuative, nell'ambito di una medesima classificazione settoriale degli interventi, distintamente per le Amministrazioni centrali e per quelle regionali.

Per le prime (cfr. Tavola 1), con riferimento ai principali interventi caratterizzanti i diversi settori, sono rappresentati, oltre agli importi dei finanziamenti, le informazioni disponibili sullo stato di avanzamento delle iniziative e sul trasferimento delle risorse, con eventuali note integrative.

Per le seconde, il complessivo quadro delle assegnazioni regionali (cfr. Tavola 2), articolato per settori di intervento e delibere e con specifica evidenziazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (quale particolare strumento attuativo richiesto in casi ben determinati), è seguito da una serie di testi di sintesi regionale, accompagnati da tabelle esplicative, con riferimento, anche in questo caso, ai principali interventi settoriali individuabili, dei finanziamenti assegnati, degli strumenti amministrativi richiesti per l'attuazione degli investimenti, dello stato di avanzamento delle procedure amministrative ad essi relative e del singolo avanzamento progettuale.

Completa la rappresentazione la tabella (cfr. Tavola 3) dei trasferimenti di risorse, per competenza giuridica e cassa, effettuati nel corso del 2012 per consentire la concreta realizzazione degli investimenti, dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione alle Amministrazioni destinatarie.



Tavola 1 - Stato di attuazione della programmazione delle risorse delle Amministrazioni centrali del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013

(periodo agosto 2011 - dicembre 2012)

in mln di euro

Settori e delibere CIPE	Valore FSC	Stato attuazione intervento	Risorse trasferite	Note
Totale complessivo	6.152,1			
Infrastrutture per la mobilità	1.753,3			
83/2011	439,9			
Infrastrutture metro/ferroviarie	439,9			
Primo lotto costruttivo non funzionale della linea AV/AC Genova - Milano "Terzo Valico dei Giovi"	100,0	lavori in corso		
Linea AV/AC Milano-Verona Lotto funzionale Treviglio-Brescia	99,9	lavori in corso		
Contratto di Programma RFI S.p.A - agg 2011	240,0	n.d.		
6/2012	1.313,4			
Infrastrutture metro/ferroviarie	437,2			
Linea C Metropolitana di Roma (d. 60/2010)	24,8	lavori in corso		
Linea metropolitana di Milano M5, lotto 2, tratta "Garibaldi FS - San Siro" (d.100/2009)	307,0	lavori in corso		
Altre	105,4	n.d.		
Infrastrutture portuali	33,6			
Piastra portuale di Taranto (d.104/2010)	33,6	Progettazione esecutiva conclusa	395	attesa consegna lavori
Infrastrutture viarie	842,613			
Traforo Autostradale del Frejus. Galleria di sicurezza (d. 43/2009)	30,0	lavori in corso		
S.S. 106 Jonica - Variante di Nova Siri	34,4	lavori in corso		avanzamento lavori 24,09%
S.S. 640 "Porto Empedocle" - Adeguamento a 4 corsie	209,1	lavori in corso		avanzamento lavori 2,37%
Itinerario Maglie S. Maria di Leuca S.S. 275 (d. 76/2009)	135,3	Progettazione esecutiva in corso		
Altre	433,8	n.d.		
Manutenzione straordinaria del territorio, depurazione acque e bonifiche siti inquinati	150,0			
6/2012	150,0			
Interventi volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord	130,0	Interventi individuati		individuati gli interventi dal Min. Ambiente. Sollecita richiesta trasferimento risorse
Interventi finalizzati alla salvaguardia della Venezia	20,0	lavori in corso	5	
Interventi per Scuole, Università e Centri di ricerca	786,5			
6/2012	782,4			
Piano di messa in sicurezza edifici scolastici I stralcio	203,4	lavori in corso	7,06	trasferimenti per competenza 196 + 7,06 milioni
Piano di messa in sicurezza edifici scolastici II stralcio	259,0	Progettazione in corso		
Realizzazione nuovi edifici scolastici	100,0	Interventi in corso di definizione		piano di impiego non ancora presentato
Rimed	220,0	lavori in corso	25	
132/2012	4,1			
Città della Scienza ed Enea	4,1	Interventi conclusi		
Altre Infrastrutture	229,0			
6/2012	153,0			
Edilizia carceraria	122,2	Procedura di gara in corso	122,2	1 (Padiglione di Siracusa) appaltato, in corso le procedure di verifica della progettazione esecutiva. N. 7 gare concluse con l'aggiudicazione definitiva per i padiglioni di Lecce-Taranto-Trapani-Sulmona-Vicenza-Parma-Milano-Opera ; si è in attesa della informativa antimafia, per la stipula dei protocolli di legalità, atti prodromici alla stipula dei contratti d'appalto, calendarizzati per febbraio 2013
Auditorium Firenze	19,3	lavori in corso	19,3	conclusi lavori primo stralcio per un valore complessivo di 156 milioni di euro
Parco ex aeroporto Dal Molin	11,5	lavori in corso	2,3	
38/2012	70,0			
Rete museale	70,0	Progettazione in corso		5,6 milioni in corso di trasferimento
39/2012	6,0			
Museo nazionale di Reggio Calabria	6,0	lavori in corso		6 milioni in corso di trasferimento
Promozione di impresa	134,7			
6/2012	69,7			
Contratti di programma	33,7	in attuazione		
Interventi settore saccarifero	36,0	n.d.	36	
36/2012	60,0			
Rifinanziamento d.lgs 185/2001 Invitalia	60,0	in attuazione		
37/2012	5,0			
Incentivi settore agricolo Ismea	5,0	in attuazione		



Sisma Abruzzo	2.983,7			
43/2012	539,4			
Riparazione e ricostruzione unità immob. A, B, C ed E e altre misure	539,4	lavori in corso	245	289 milioni in corso di trasferimento
44/2012	167,7			
Ripristino degli immobili pubblici danneggiati	167,7	lavori in corso		
81/2012	31,613			
completamento Palazzo del governo AQ	31,6	n.d.		
135/2012	2.245,0			
Ricostruzione Abruzzo	2.245,0	n.d.		delibera in corso di pubblicazione
Altro	115,0			
6/2012	115,0			
Area di libero scambio Comune di Palermo	115,0	lavori in corso	45	Le risorse destinate agli investimenti relativi alla discarica di Bellolampo sono state trasferite (59 milioni di competenza e 20 di cassa) alla gestione commissariale dell'emergenza rifiuti in Sicilia che dispone anche di un altro finanziamento a valere sulle risorse FSC regionali.



Tavola 2 - Programmazione delle risorse regionali (ex PAR e PAIN) del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013¹
 Periodo: Agosto 2011 - Dicembre 2012
 Riepilogo

Settori e delibere CIPE (o altro provvedimento normativo)		Valore FSC (in milioni di euro)								
		Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Molise	Puglia	Sardegna	Sicilia	Totale Mezzogiorno
Infrastrutture per la mobilità		200,4	507,5	871,1	1.842,1	303,3	873,9	1.062,4	1.197,9	6.858,5
Delibera CIPE 62/2011			459,5	841,1	1.842,1	200,0	863,9	456,0	1.197,9	5.860,4
di cui	CIS Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce/Taranto	-	200,0	-	597,0	-	193,0	-	-	990,0
	CIS Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria	-	-	240,0	-	-	-	-	-	240,0
	CIS Direttrice ferroviaria Catania - Palermo ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CIS Autostrada Salerno - Reggio Calabria	-	40,8	112,8	63,5	-	-	-	-	217,1
Delibera CIPE 63/2011		-	-	-	-	103,3	-	-	-	103,3
Delibera CIPE 79/2011		200,4	-	-	-	-	-	-	-	200,4
Delibera CIPE 89/2011		-	-	30,0	-	-	-	-	-	30,0
Delibera CIPE 8/2012		-	48,0	-	-	-	-	-	-	48,0
Delibera CIPE 92/2012		-	-	-	-	-	10,0	-	-	10,0
Delibere CIPE 62/2011 e 93/2012		-	-	-	-	-	-	606,4	-	606,4
di cui CIS S.S. Olbia - Sassari		-	-	-	-	-	-	606,4	-	606,4
Manutenzione straordinaria del territorio, depurazione acque e bonifiche siti inquinati		176,7	95,7	586,8	733,0	515,7	700,9	288,1	1.259,1	4.356,0
Delibera CIPE 62/2011		-	-	135,0	-	386,5	167,0	108,0	-	796,5
Delibera CIPE 63/2011		-	-	-	-	118,7	-	-	-	118,7
Delibera CIPE 79/2011		176,7	-	-	-	-	-	-	-	176,7
Delibera CIPE 8/2012		-	21,8	180,9	419,1	10,5	158,3	23,6	11,6	825,8
Delibera CIPE 60/2012		-	32,2	202,7	211,9	-	97,1	46,1	745,9	1.335,9
Delibera CIPE 87/2012		-	41,7	68,2	60,0	-	278,5	110,4	501,6	1.060,4
Delibera CIPE 156/2012		-	-	-	42,0	-	-	-	-	42,0
Interventi per Scuole, Università e Centri di ricerca		24,6	66,4	107,6	118,7	67,5	406,3	342,4	153,3	1.286,8
Delibera CIPE 63/2011		-	-	-	-	29,5	-	-	-	29,5
Delibera CIPE 78/2011 come modificata dalla 7/2012		5,0	22,0	101,6	68,7	-	365,0	301,4	113,8	977,5
Delibera CIPE 79/2011		19,6	-	-	-	-	-	-	-	19,6
Delibera CIPE 7/2012		-	-	-	50,0	-	-	-	-	50,0
Delibera CIPE 88/2012		-	44,4	-	-	-	-	-	-	44,4
Delibera CIPE 89/2012		-	-	6,0	-	-	-	-	-	6,0
Delibera CIPE 91/2012		-	-	-	-	38,0	-	-	-	38,0
Delibera CIPE 92/2012		-	-	-	-	-	41,3	-	-	41,3
Delibera CIPE 93/2012		-	-	-	-	-	-	41,0	-	41,0
Delibera CIPE 94/2012		-	-	-	-	-	-	-	39,5	39,5
Infrastrutture sanitarie		-	65,0	-	178,1	18,4	302,0	172,0	-	735,5
Delibera CIPE 63/2011		-	-	-	-	18,4	-	-	-	18,4
Delibera CIPE 88/2012		-	65,0	-	-	-	-	-	-	65,0
Delibera CIPE 90/2012		-	-	-	178,1	-	-	-	-	178,1
Delibera CIPE 92/2012		-	-	-	-	-	302,0	-	-	302,0
Delibera CIPE 93/2012		-	-	-	-	-	-	172,0	-	172,0



Altre infrastrutture	39,6	-	33,9	-	10,0	-	-	24,0	107,5
Delibera CIPE 63/2011	-	-	-	-	10,0	-	-	-	10,0
Delibera CIPE 79/2011	39,6	-	-	-	-	-	-	-	39,6
Delibera CIPE 89/2012	-	-	33,9	-	-	-	-	-	33,9
Delibera CIPE 94/2012	-	-	-	-	-	-	-	24,0	24,0
Riqualificazione urbana	15,0	50,0	113,6	-	-	245,0	-	-	423,6
Delibera CIPE 79/2011	15,0	-	-	-	-	-	-	-	15,0
Delibera CIPE 88/2012	-	50,0	-	-	-	-	-	-	50,0
Delibera CIPE 89/2012	-	-	113,6	-	-	-	-	-	113,6
Delibera CIPE 92/2012	-	-	-	-	-	245,0	-	-	245,0
Promozione d'impresa e sviluppo locale	153,2	165,0	7,0	-	92,2	603,2	127,7	330,0	1.478,3
Delibera CIPE 62/2011	-	-	-	-	-	25,0	-	-	25,0
Delibera CIPE 63/2011	-	-	-	-	92,2	-	-	-	92,2
Delibera CIPE 79/2011	153,2	-	-	-	-	-	-	-	153,2
Delibera CIPE 88/2012	-	165,0	-	-	-	-	-	-	165,0
Delibera CIPE 89/2012	-	-	7,0	-	-	-	-	-	7,0
Delibera CIPE 92/2012	-	-	-	-	-	578,2	-	-	578,2
Delibera CIPE 93/2012	-	-	-	-	-	-	127,7	-	127,7
Delibera CIPE 94/2012	-	-	-	-	-	-	-	330,0	330,0
Altro	171,8	40,0	100,0	563,1	12,2	158,4	9,0	1.279,9	2.334,4
Delibera CIPE 62/2011	-	-	100,0	-	-	-	-	-	100,0
Delibera CIPE 63/2011	-	-	-	-	12,2	-	-	-	12,2
Delibera CIPE 77/2011	-	-	-	-	-	-	-	686,0	686,0
Delibera CIPE 79/2011	171,8	-	-	-	-	-	-	-	171,8
Delibera CIPE 88/2012	-	40,0	-	-	-	-	-	-	40,0
Delibera CIPE 90/2012	-	-	-	4,0	-	-	-	-	4,0
Delibera CIPE 92/2012	-	-	-	-	-	158,4	-	-	158,4
Delibera CIPE 93/2012	-	-	-	-	-	-	9,0	-	9,0
Delibera CIPE 94/2012	-	-	-	-	-	-	-	358,1	358,1
Delibera CIPE 166/2007	-	-	-	3,5	-	-	-	-	3,5
D.L. n. 16/2012, art. 12, co.8,	-	-	-	355,6	-	-	-	-	355,6
D.L. n. 83/2012, art. 16 co. 9	-	-	-	200,0	-	-	-	-	200,0
Ordinanze di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	200,8	200,8
Legge di stabilità per il 2013, art. 224	-	-	-	-	-	-	-	35,0	35,0
Totale complessivo	781,3	989,6	1.820,0	3.435,0	1.019,3	3.289,7	2.001,6	4.244,2	17.580,6

¹ Comprende circa 930,7 milioni di euro provenienti dalla programmazione 2000-2006, attratti nella programmazione 2007-2013

² Finanziato con risorse non FSC



Tavola 3 - Trasferimenti di risorse dal FSC - 2012 (valori in euro)			
N.	Residui/Competenza	Cassa	Interventi
Trasferimenti a favore di Regioni			
1	81.182.720,00	81.182.720,00	Prima quota 8% PAR Abruzzo e Molise
2	1.042.448.018,00	1.042.448.018,00	Anticipo 8% su programmazione settoriale ex PAR Regioni Mezzogiorno, escluse Abruzzo e Molise
3	481.698.240,00	481.698.240,00	Quote 8% per avanzamento PAR Regioni Centro-Nord (secondo quote tranne per la Lombardia cui sono state trasferite 4 quote e per il Veneto per il quale è stata trasferita la prima quota)
4	343.128.774,00	343.128.774,00	Rientro Debito sanitario Regione Siciliana Rate anni 2010 e 2011
5	355.550.241,00	355.550.241,00	Acquisto termovalorizzatore Acerra
6	48.450.665,00	48.450.665,00	Convenzione ex Agensud Tangenziale Salerno
7	39.255.077,00	39.255.077,00	Regione Puglia Puglia e Comm. ad Acta in attuazione sentenza TAR Lazio per S.R. 8 Puglia
8	40.000.000,00	40.000.000,00	Avversità atmosferiche Messina 1.10.09 e 11-17.2.10
9	5.000.000,00	5.000.000,00	G8 Sardegna
10	20.785.508,00	20.785.508,00	Convenzioni ex Agensud Basilicata, Calabria e Molise
11	5.067.658,00	5.067.658,00	Conti Pubblici Territoriali (CPT)
12	30.920.000,00	30.920.000,00	Regione Molise Danni alluvionali/eventi atmosferici e Sisma 2002 (Piano Naz. per il Sud).
	2.493.486.901,00	2.493.486.901,00	
Trasferimenti a favore di Amministrazioni centrali e altri soggetti			
1	35.000.000,00	35.000.000,00	Bonifica sito "Bussi sul Tirino" ambito sisma Abruzzo - Disposto da MEF-RGS anche trasferimento di 15 M€ per il 2013
2	57.335.000,00	57.335.000,00	Sisma Abruzzo - Riparazione e ricostruzione unità immob. A, B, C ed E e altre misure
3	290.030.000,00	290.030.000,00	Sisma Abruzzo -CIPE 47/09 - Edilizia scolastica - Ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici della Regione Abruzzo; CIPE 79/09 - Edilizia scolastica - Parziale ricostruzione delle strutture didattiche e amm.ve dell'Università di L'Aquila; CIPE 82/09 - Ricostruzione 27 edifici pubblici della Città e della Provincia de L'Aquila CIPE 82/09 - Ricostruzione 27 edifici pubblici della Città e della Provincia de L'Aquila
4	2.076.304,00	2.076.304,00	Invitalia APQ Sviluppo Locale Reg. Puglia
5	30.000.000,00	25.852.754,48	Invitalia Programmi Operativi
6	2.400.000,00	2.400.000,00	Lavori sistemi depurazione e collettore fognario Comuni bacino fiume Aterno-Pescara (sisma Abruzzo)
7	1.384.000,00	692.000,00	Programma sostegno relazioni territori regionali con la Cina MAE-Regioni Cina
8	7.060.000,00	7.060.000,00	Scuola Europea di Parma
9	19.250.000,00	19.250.000,00	Nuovo Auditorium di Firenze
10	2.300.000,00	2.300.000,00	Museo aeronautico Dal Molin di Vicenza
11	34.285.434,00	34.285.434,00	Finanziamenti a tasso agevolato iniziative industriali l. 64/1986
12	7.461.291,00	7.461.291,00	Contratto di Localizzazione Bekaert
13	399.900.000,00	399.900.000,00	MIT 13 interventi infrastrutture di mobilità
14	82.052,00	0,00	Convenzione DPS ENEA Obiettivi di servizio
15	5.000.000,00	5.000.000,00	Emergenza rifiuti urbani territorio Prov. Palermo ordinanza 4020/2012 Gesip
16	36.000.000,00	36.000.000,00	MIPAAF e MEF: interventi in agricoltura - incentivi settore zootecnico
17	25.000.000,00	25.000.000,00	RIMED
18	250.000.000,00	250.000.000,00	Sisma Abruzzo Cipe 43/12 - Riparazione e ricostruzione unità immob. A, B, C ed E e altre misure
19	441.985.139,00	100.000.000,00	ANAS
20	196.330.000,00	0,00	Edilizia Scolastica I stralcio Programma per la messa in sicurezza degli edifici scolastici
21	1.590.699,00	1.590.699,00	MEF: Contr. art. 10 L. 64/86
22	45.000.000,00	45.000.000,00	Area di libero scambio e investimenti igiene ambientale Comune di Palermo (di cui 25 M€ trasferiti al Comune di Palermo e 20M€ al Comm. Deleg. Ex OPCM 3887)
23	30.000.000,00	19.694.654,85	Emergenza rifiuti Regione Sicilia - Commissario delegato ex OPCM 3887
24	3.000.000,00	0,00	Azioni Sistema Infrastrutture e Università e Ricerca - delibere Cipe nn. 62 e 78 del 2011
25	800.000,00	0,00	Convenzione DPS Azioni di Sistema sviluppo nautica e turismo nel trapanese
26	45.071.396,00	45.071.396,00	Edilizia carceraria -Disposto trasferimento per € 77.128.604 per gli anni 2013 e 2014
27	35.000.000,00	35.000.000,00	D.L. 95/12, art. 23, c. 12-septies, convertito in L. n. 135/12 - Contributo straordinario per il 2012 al comune di L'Aquila e ad altri del cratere per assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani (26 M€ per il comune di L'Aquila, 4 M€ per gli altri comuni e 5 M€ per la provincia di L'Aquila)
	2.003.341.315,00	1.445.999.533,33	
	4.496.828.216,00	3.939.486.434,33	Totale generale



SINTESI REGIONALI

REGIONE ABRUZZO

Le risorse programmate dalla Regione Abruzzo nel periodo considerato ammontano a 781,3 milioni di euro di cui 607,7 sono state programmate attraverso il PAR, (di cui il CIPE ha preso atto con delibera n. 79/2011); 160 milioni sono stati destinati alla copertura del debito sanitario; 5 milioni sono stati destinati alle infrastrutture universitarie attraverso la delibera n.78/2011; l'importo totale include circa 42 milioni di euro conferiti dalle altre Regioni a titolo di contributo di solidarietà per i danni subiti dalla Regione a seguito del terremoto e destinati alle zone del cratere.

Il primo comitato di Sorveglianza svoltosi il 23 novembre 2012 ha attratto nella programmazione 2007/2013 risorse della vecchia programmazione pari a 8,6 milioni di euro.

La modalità di attuazione prevalente è lo strumento di attuazione diretta (SAD) tranne che per i settori Difesa del suolo, Trasporti e Promozione d'impresa per i quali è previsto l'APQ rafforzato. Il Programma è ancora in fase di avvio.

Infrastrutture per la mobilità

A questo settore il PAR destina 200,4 milioni di euro di cui suddivisi tra le seguenti linee d'azione:

- **Rafforzamento e miglioramento della mobilità regionale** (filovie, funivie e combinazioni intermodali) - 83,6 milioni di euro - per i quali è prevista l'attuazione tramite la sottoscrizione di APQ rafforzati. Si è in attesa da parte della Regione della documentazione necessaria per l'avvio dell'istruttoria degli APQ.
- **Adeguamento e potenziamento rete ferroviaria, aerea e portuale** - 79,8 milioni di euro per un totale di 6 macro interventi per il completamento e rafforzamento del sistema logistico per lo sviluppo economico regionale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Le uniche informazioni disponibili riguardano il progetto ricadente nel bacino portuale di Ortona per il quale è stato depositato il progetto preliminare di intervento di escavazione del fondale.
- **Infrastrutture di comunicazione integrata a banda larga e servizi di e-government.** Al settore il PAR destina 37 milioni di euro. E' stato pubblicato l'avviso di gara da parte della Regione.

Manutenzione straordinaria del territorio, depurazione acque e bonifiche siti inquinati

Al settore il PAR destina 176,7 milioni di euro così suddivisi:

- **Riqualificazione del paesaggio urbano e miglioramento della fruizione infrastrutturale:** n. 2 interventi per un totale di 9,3 milioni di euro.
- **Risorse idriche - Depurazione e reti** - 81 milioni di euro: n. 2 macro interventi per la realizzazione di acquedotti, fognature e depuratori con il conseguente adeguamento e



potenziamento del servizio idrico. Vi è una proposta di D.G.R. per l'individuazione delle modalità di selezione degli interventi.

- **Difesa del suolo e messa in sicurezza:** per un totale di 43,1 milioni di euro, finalizzati alla riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (montagna interna, pedemontana e costiera). La Regione ha aperto l'istruttoria per la sottoscrizione dell'APQ rafforzato con le amministrazioni competenti.
- **Riqualificazione ambientale del territorio:** n. 2 macro interventi, per complessivi 21 milioni di euro, aventi ad oggetto il recupero e riutilizzo sedime ferroviario ormai inutilizzato ed il rafforzamento della *governance* delle politiche ambientali. In particolare rientrano in quest'ambito le iniziative per la valorizzazione della costa teatina sulla quale è prevista la realizzazione di una pista ciclabile "Via Verde della Costa dei Trabocchi"; in data 4.8.2011 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra Amministrazioni centrali, Provincia e Regione.
- **Ciclo dei rifiuti:** sono destinati 22,3 milioni suddivisi tra 2 macro interventi: il primo, (articolato in 6 interventi per 12,4 milioni) riguarda lo sviluppo di raccolte differenziate, il recupero, il riciclo e il programma straordinario per la prevenzione e riduzione dei rifiuti; il secondo (articolato in 3 interventi per 10 milioni) prevede il completamento del sistema impiantistico di trattamento e compostaggio dei rifiuti.

Interventi per Scuole, Università e Centri di ricerca

Al settore sono destinati 24,6 milioni di euro di cui 19,6 programmati sul PAR e 5 a valere sulla delibera 78/11.

- **Ricerca e competitività:** 5 milioni a valere sulla delibera CIPE 78/1 per l'Università degli Studi di Teramo - I^a stralcio funzionale del II&III lotto del nuovo polo scientifico Agro-Bio-Veterinario località Piano D'Accio. Si è in attesa da parte della Regione della documentazione necessaria per l'avvio dell'istruttoria dell'APQ rafforzato.
- **Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici:** 19 milioni di euro. Sono in atto le procedure per l'individuazione degli interventi sulla base di un'anagrafe regionale degli edifici ed è stato pubblicato avviso sul BURA (Avviso Pubblico per la concessione dei contributi in c/capitale per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi sulla cui base formulare la graduatoria regionale per l'attribuzione dei contributi agli Enti locali attuatori degli interventi).
- **Interventi a sostegno della formazione degli studenti:** n. 1 intervento per 0,6 milioni di euro.

Altre infrastrutture

Al settore sono state destinate risorse FSC per 39,7 milioni riguardanti:

- **Politiche sociali:** si tratta di interventi a sostegno dei Comuni per l'attuazione degli interventi generali inerenti i servizi sociali programmati -l'importo complessivo è 14,7 milioni di cui 8,6 derivanti dalla riprogrammazione di risorse 2000/2006. E' prevista l'attuazione tramite SAD. Non si hanno informazioni da parte della Regione.



- **Sicurezza e legalità:** 6,1 milioni di euro con interventi a sostegno di progetti per la sicurezza e la legalità. E' stato pubblicato avviso sul BURA n. 60 del 14/11/2012. E' prevista l'attuazione tramite SAD.
- **Obiettivi di servizio:** 18,9 milioni di euro comprensivo di 6 interventi per servizi di cura per l'infanzia (DGR 464 del 23/7/2012) e servizi sociali. Pubblicato avviso sul BURA - E' previsto lo scorrimento triennale della graduatoria, approvata con Determinazione dirigenziale, per la concessione di finanziamenti in c/capitale finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nidi pubblici.

Riqualificazione Urbana

Al settore il PAR destina 15 milioni per interventi di riqualificazione urbana e verifica della sicurezza. Non si hanno informazioni dal settore competente.

Promozione d'impresa e sviluppo locale

Al settore il PAR destina 144,1 milioni; tranne che per l'Azione Connessa Automotive e per la Valle Peligna, per i quali è previsto l'APQ, l'attuazione prevede il SAD. Si tratta delle seguenti iniziative:

- **Azione Connessa Automotive** - 33, 2 milioni di euro - il previsto APQ rafforzato è in avanzata istruttoria. Sono in corso approfondimenti sul tema degli "aiuti di stato".
- **Sostegno agli investimenti di grandi, medie e piccole imprese euro** - 35,7 milioni di euro.
- **Rafforzamento governance territoriale e sviluppo sistemi produttivi** - 21,7 milioni di euro.
- Definizione ed attuazione di un programma di sviluppo della Valle Peligna -16,8 milioni di euro.
- **Iniziative ed eventi sportivi** - 7, 6 milioni di euro ricomprende i Campionati Mondiali di Sci Juniores (Delibera CIPE 64/11) e le Universiadi Estive. (E' stato pubblicato avviso sul BURA per la concessione di contributi in conto capitale per sostenere investimenti di: ristrutturazione e realizzazione di impianti sportivi, organizzazione di eventi, acquisto di attrezzature per la pratica sportiva da parte dei disabili nonché acquisto di attrezzature salvavita)
- **Promozione del turismo** - 29,8 milioni di euro.

Altro

- **Debito sanitario** 160 milioni
- **Governance** 11,8 milioni



Tavola - Regione Abruzzo - Stato di attuazione della programmazione delle risorse regionali (ex PAR e PAIN) del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013¹					
Periodo agosto 2011 - dicembre 2012 - valori in milioni di euro					
Settore e delibera	APQ/SAD	Avanzamento amministrativo	Avanzamento progettuale	Valore FSC	Note
TOTALE COMPLESSIVO				781,3	
Infrastrutture per la mobilità				200,4	
79/11				200,4	
Mobilità Regionale (filovie, funivie, combinaz. Intermodale)	APQ	N.D.	N.D.	83,6	3 macrointerv.
Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci	APQ	N.D.	Progettazione preliminare conclusa	57,4	10 macrointerventi
Miglioramento dei collegamenti con Roma attraverso la realizzazione di una rete integrata ferro-gomma e potenziamento e specializzazione del parco rotabile destinato al TPL esercitato in ambito regionale	APQ / SAD	N.D.	Progettazione in corso	22,4	2 macrointerventi
Infrastruttura di comunicazione integrata a banda larga di e-government	APQ	N.D.	Procedura di gara attivata	37,0	n. interventi da definire
Manutenzione straordinaria del territorio, depurazione acque e bonifiche siti inquinati				176,7	
79/11				176,7	
Riqualificazione del paesaggio urbano	SAD		N.D.	9,3	2 macrointerventi
Difesa del suolo e messa in sicurezza	APQ	Stipula APQ in corso di istruttoria	Progettazione in corso	1,5	11 interventi
			Progettazione preliminare in corso per i restanti 54 interventi	41,6	54 interventi
Risorse idriche - Depurazione e reti	SAD		N.D.	81,0	2 macrointerventi
Riqualificazione ambientale	SAD		N.D.	21,0	9 interventi
Ciclo dei rifiuti	SAD		N.D.	22,3	6 interventi. Caratterizzazioni in corso
Interventi per Scuole, Università e Centri di ricerca				24,6	
78/11				5,0	
Ricerca e Competitività	APQ	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	5,0	1 intervento
79/11				19,6	
Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici	SAD		N.D.	19,0	1 intervento
Interventi a sostegno della formazione degli studenti	SAD		N.D.	0,6	n. interventi da definire
Altre infrastrutture				39,6	
79/11				39,6	
Politiche sociali	SAD		Procedura di gara attivata	14,6	8,6 meuro provenienti da programmazione 2000/2006
Sicurezza e legalità	SAD		N.D.	6,1	n. interventi da definire
Obiettivi di servizio	SAD		Procedura di gara attivata	18,9	n. interventi da definire
Promozione d'impresa e sviluppo locale				153,24	
79/11				153,2	
Sostegno agli investimenti di grandi, medie e piccole imprese	SAD		N.D.	35,7	n. interventi da definire
Rafforzamento governance territoriale e sviluppo sistemi produttivi	SAD		N.D.	21,7	n. interventi da definire
Sostenere la realizzazione dell'Azione Connessa Automotive	APQ	Stipula APQ in corso di istruttoria	N.D.	33,2	intervento strategico di rilievo nazionale
Definizione ed attuazione di un programma di sviluppo della Valle Peligna	APQ	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	16,8	n. 1 intervento
Iniziative ed eventi sportivi (Campionati Mondiali Sci- Del. CIPE 64/11 e Universiadi Estive)	SAD		Procedura di gara attivata	7,6	n. interventi da definire
Promozione del turismo	SAD		N.D.	20,2	n. interventi da definire
	APQ	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	18,0	n. interventi da definire
Riqualificazione urbana				15,0	
79/11				15,0	
Interventi di riqualificazione urbana e verifica della sicurezza	SAD		N.D.	15	n. interventi da definire
Altro				171,8	
79/11				171,8	
Governance				11,8	
Debito sanitario				160,0	

* Sono attratte risorse della vecchia programmazione 2000-2006 per 8,6 milioni di euro



REGIONE BASILICATA

Nel periodo interessato sono state destinate alla Regione Basilicata 989,5 milioni di euro ripartiti nei vari settori considerati strategici per lo sviluppo e la sostenibilità del territorio.

Infrastrutture per la mobilità

Al settore sono stati destinati 507,4 milioni (delibere n. 62/2011 e 88/2012). Per tutti ove previsto, è stata attivata l'istruttoria per la sottoscrizione degli APQ.

Ferrovie

- Al tratto Ferroviario Potenza –Foggia che fa parte del CIS Napoli, Bari, Lecce, Taranto, Potenza, Foggia, sottoscritto in data 2 agosto 2012 con Campania e Calabria, sono stati destinati 200,0 milioni. In data 12 dicembre 2012 si è tenuto il primo Comitato di Coordinamento e, in data 15 gennaio 2013, il primo Comitato di Attuazione e Sorveglianza.
- Complessivi 12 milioni sono destinati al potenziamento e velocizzazione della tratta Genzano-Basentello, Linea Altamura-Avigliano Lucania delle Ferrovie Appulo Lucane ed al progetto di adeguamento e riqualificazione del nodo logistico intermodale di Pisticci.

Si evidenzia inoltre che la Regione Basilicata ha sottoscritto in data 18/12/2012, limitatamente al rilascio di pareri e senza conferimento di risorse, insieme alla Campania ed alla Calabria il CIS per la direttrice ferroviaria Salerno Reggio Calabria.

Viabilità

- All' Autostrada Salerno –Reggio Calabria sono destinati 40,8 milioni per un intervento riguarda il lotto lucano già in esecuzione.
- All' itinerario Murgia –Pollino tratto Matera -Ferrandina-Pisticci e tratto Basentana –sono destinati complessivi 57,6 milioni; è in corso la progettazione esecutiva.
- Alla SS 95 sono complessivamente destinati, per 3 interventi (Tito Brienza, Satriano e Tito Nuvolese), 30,2 milioni.
- 14, 7 milioni sono destinati complessivamente ai seguenti interventi: S.S. 655 “Bradonica” II tronco - III lotto “Del Capo Posto 1° stralcio”(6,6 milioni); Costruzione del 1° lotto dalla S.S. 585 (3,6 milioni); Gioia del Colle –Matera (1 milione).

Inoltre si evidenzia che alcuni specifici interventi sono destinati alla messa in sicurezza: adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell' itinerario basentano (40 milioni); messa in sicurezza della SS 658, nuovo itinerario Potenza-Melfi (35,1 milioni di euro); SS n.18 (Maratea) “eliminazione caduta massi” (30 milioni).

Sono altresì previsti 103 interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilità a livello provinciale cui sono destinate risorse per 48,0 milioni.



Manutenzione straordinaria del territorio, depurazione acque e bonifiche siti inquinati

Al settore sono state destinate risorse FSC complessivamente pari a 95,7 milioni euro (delibere 8/2012 - 60/2012 - 87/2012).

- Difesa del suolo - la delibera 8/2012 destina ai 76 interventi per la difesa del suolo 21,8 milioni di euro. Per i predetti interventi, direttamente attuati dalla Regione che conferma il rispetto dei tempi previsti dalla delibera n. 8/2012, è in corso la progettazione preliminare.
- Depurazione acque reflue - la delibera 60/2012 assegna 32,2 milioni di euro alla realizzazione di 11 interventi per la depurazione delle acque reflue per il superamento delle procedure di infrazione comunitaria in atto; il relativo APQ è stato firmato in data 28/12/2012, per tutti gli interventi è previsto l'affidamento entro il 30 giugno 2013.
- Bonifica dei siti inquinati - la delibera 87/2012 assegna 41,7 milioni di euro alla bonifica dei siti di Tito (23,3 milioni di euro) e Val Basento (18,4 milioni di euro); sono in corso le procedure per la stipula dell'APQ. I 10 interventi previsti sono in fase di progettazione preliminare.

Interventi per scuole, università e centri di ricerca

Sono destinate risorse FSC per 66,4 milioni di euro a valere sulle delibere CIPE 78/2012 (22,00 milioni di euro) e 88/2012 (44,4 milioni di euro).

In particolare con le risorse della delibera 78/2012 la Regione intende effettuare dei lavori di realizzazione della Casa dello Studente in Potenza (15 milioni) e la riqualificazione urbana di un'area dismessa da finalizzare alla realizzazione di una "piastra" attrezzata a servizio del plesso Universitario Congressuale (7 milioni); l'APQ è in fase di istruttoria, in attesa del parere del MIUR.

Con le restanti risorse a valere sulla delibera 88/2012 la Regione intende realizzare quanto segue:

- **Programma per la messa in sicurezza e miglioramento del patrimonio scolastico** 35,2 milioni di euro per 25 interventi: per aumentare la sicurezza con interventi di adeguamento sismico e di adeguamento anche non strutturale, di messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche, di inclusione sociale, di implementazione e rinnovamento e dotazioni laboratoriali e di strumenti didattici innovativi.
- **Creazione di un Polo delle biotecnologie verdi** della Basilicata (4,5 milioni di euro) il cui baricentro è localizzato nell'Area di Pantanello a Metaponto (MT), finalizzato allo sviluppo di ricerca, nuovi prodotti, nuovi processi e applicazioni basati sull'impiego di piante ed organismi fotosintetici e sullo sviluppo delle agrobiotecnologie per agevolare l'impiego delle biotecnologie verdi nell'ambito dei vari settori produttivi ed economici.
- **Basilicata "Innovation Campus"** (3,2 milioni di euro) localizzato presso l'area industriale di Tito Scalo per lo sviluppo di competenze innovative nel settore della ricerca e della tecnologia a servizio delle imprese.
- **Potenziamento e sviluppo delle attività del "Centro di Godesia Spaziale" di Matera** (1,5 milioni di euro) per la costruzione di una "cittadella dello spazio" nella quale interagiscono ricerca, formazione, divulgazione, impresa, sperimentazione, esposizione e promozione.



Riqualficazione Urbana

La Delibera CIPE 88/2012 destina 50,0 milioni di euro alla riqualficazione urbana delle due città provinciali Lucane per favorire il superamento di persistenti situazioni di disagio economico e sociale. In particolare:

- A Potenza sono destinati 26,0 milioni di euro per potenziarne il ruolo della “città” porta d’accesso regionale alle reti sia materiali che immateriali ponendosi come “centro d’eccellenza” per l’erogazione dei servizi all’intera Regione.
- A Matera sono destinati 24,0 milioni di euro per potenziarne la vocazione a sede elettiva delle “eccellenze” regionali nei campi dell’economia, della conoscenza, delle reti immateriali, delle “amenity” ambientali e culturali insieme al capoluogo.

Promozione d’impresa e sviluppo locale

Con Delibera CIPE 88/2012 sono stati destinati a questo settore 165,0 milioni di euro, Le risorse sono destinate a supportare processi di sviluppo delle imprese attraverso l’attivazione di bandi regionali o di procedure negoziali, anche d’intesa con le amministrazioni centrali. Sono state individuate le seguenti iniziative per lo sviluppo:

- **SMART Basilicata** (11,7 milioni di euro). Il progetto è finalizzato a promuovere la ricerca di soluzioni innovative per rispondere alle principali sfide in ambito urbano, attraverso un approccio metodologico basato su una visione sistemica della “città diffusa lucana” che attraverso un approccio di sviluppo sostenibile, pur garantendo energia affidabile e di alta qualità, consenta il raggiungimento degli obiettivi UE in tema di energia e ambiente migliorando i servizi e privilegiando l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
- **Interventi di reindustrializzazione con contratti di sviluppo** a Regia Regionale e Manifestazioni di interesse per 85,0 milioni di euro per il sostegno alla realizzazione di investimenti privati al fine di rilanciare la struttura produttiva regionale.
- **Metodologie e tecnologie innovative per la competitività dei processi produttivi** (3,3 milioni di euro).
- **Contratti di sviluppo a Regia Nazionale** (40,0 milioni di euro), sono finalizzati a rafforzare il sistema produttivo lucano sia in termini di mantenimento e crescita dei livelli occupazionali, sia in termini di aumento della competitività attraverso processi di riconversione o comunque investimenti in innovazione.
- Allo **sviluppo turistico** è finalizzato il “Completamento e rafforzamento PIOT” (25,0 milioni di euro) che consentirà la messa a sistema delle risorse locali contribuendo alla creazione di un ambiente propizio allo sviluppo economico e di crescita della competitività delle imprese del settore.

Infrastrutture sanitarie

Con la Delibera Cipe 88/2012 sono state destinate al settore in questione risorse FSC pari a 65,0 milioni di euro. Si è in attesa da parte della Regione della documentazione necessaria per l’avvio dell’istruttoria degli APQ rafforzati. Le risorse sono così finalizzate:

- Adeguamento sismico di padiglioni antecedenti il 1980 e di padiglioni ospitanti il DEA (16,0 milioni di euro).



- Interventi Infrastrutturali riguardanti l'ampliamento della piastra poliambulatoriale dell'ASB, costruzione di prefabbricati per l'emergenza e per il DEA in seguito utilizzabili come destinazione tipologicamente/logisticamente per l'Hospice (4,0 milioni di euro).
- Ospedale Unico per Acuti in Lagonegro (45,0 milioni di euro): riguarda la realizzazione di 176 posti letto, parcheggi ed un Corpo Servizi, nella vicinanza dello svincolo sulla direttrice SA-RC.

Altro:

“Monitoraggio del Patrimonio naturalistico ai fini della conservazione della Biodiversità”

Con la Delibera CIPE 88/2012 sono stati destinati al settore in questione 40,0 milioni di euro. Elevare i livelli di biodiversità laddove si stanno impoverendo, eliminare specie cosiddette aliene, ed inserire, ove necessario, specie autoctone capaci di ripristinare le condizioni ottimali per la salvaguardia degli equilibri ambientali mediante la messa a dimora di specie autoctone sia arboree che arbustive provenienti dai Vivai Regionali.

Tavola - Regione Basilicata - Stato di attuazione della programmazione delle risorse regionali (ex PAR e PAIN) del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013

Periodo agosto 2011 - dicembre 2012 - valori in milioni di euro

Settori e delibere CIPE	Avanzamento amministrativo	Avanzamento progettuale	Valore FSC	Note
Totale complessivo			989,6	
Infrastrutture per la mobilità			507,5	
62/2011			459,5	
CIS Autostrada Salerno-Reggio Calabria	Stipula del CIS in corso di istruttoria	Progettazione preliminare in corso	40,8	Lotto lucano della SA-RC già in esecuzione
Itinerario ferroviario Potenza-Foggia	CIS stipulato	Progettazione preliminare in corso	200,0	CIS NA-BA-LE-TA-PZ-FG - firmato 2/08/2012 Tratto Potenza - Foggia
Ferrovie Appulo-Lucane Srl	APQ in corso di istruttoria	Progettazione preliminare in corso	8,8	Linea Altamura-Avigliano di Lucania (tratto Genzano-Basentello)
Ammodernamento nodo logistico intermodale Pisticci	APQ in corso di istruttoria	Progettazione preliminare in corso	3,2	1 intervento
CIS Diretrice Ferroviaria SA- RC	CIS - Stipulato	Progettazione preliminare in corso		Sottoscritto in data 18/12/2012. La Regione Basilicata figura solo per il rilascio dei pareri
Completamento SS 655 "Bradonica"	APQ in corso di istruttoria	Progettazione esecutiva in corso	6,6	1 intervento - Cantiere in corso
SS 658 - "Nuovo itinerario PZ-Melfi"	APQ in corso di istruttoria	Progettazione preliminare in corso	35,1	Interventi di messa in sicurezza
SS 95 - Tito "Nuvolese"	APQ in corso di istruttoria	Progettazione preliminare in corso	0,3	Costruzione svincolo per Tito, località "Nuvolese"
SS 95 - Satriano	APQ in corso di istruttoria	Progettazione preliminare in corso	0,3	Adeguamento Svincolo per Satriano
SS 95 - "Tito -Brienza"-	APQ in corso di	Progettazione preliminare in corso	29,7	VI Lotto "Variante di Brienza"



	istruttoria			
Completamento SS 585 "Lauria"	APQ in corso di istruttoria	Progettazione esecutiva in corso	3,6	1 intervento - Costruzione I Lotto dalla SS 585 a Lauria
SS 18 - Maratea -	APQ in corso di istruttoria	Progettazione preliminare in corso	30,0	eliminazione pericolo caduta massi
Adeguamento strutturale e messa in sicurezza Itinerario Basentano	APQ in corso di istruttoria	Progettazione definitiva conclusa	40,0	Raccordo autostradale Sicignano-Potenza
Autostrada Salerno -Potenza-Bari	APQ in corso di istruttoria	Progettazione esecutiva in corso	2,5	Tronco I Valico di Pazzano Raccordo SS 407-SS 96bis
Murgia -Pollino	APQ in corso di istruttoria	Progettazione esecutiva in corso	2,5	Tratto Matera-Ferrandina-Pisticci
Murgia -Pollino	APQ in corso di istruttoria	Progettazione esecutiva in corso	55,1	Tratto Basentana-SS Sinnica - (Pisticci-Tursi)-Intera Opera
Gioia del Colle-Matera	APQ in corso di istruttoria	Progettazione esecutiva in corso	1,0	1 intervento
8/2012			48,0	
Interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilità a livello provinciale	APQ in corso di istruttoria	Progettazione preliminare in corso	48,0	103 interventi
Manutenzione straordinaria del territorio, depurazione acque e bonifiche siti inquinati			95,7	
8/2012			21,8	
Difesa del suolo	Interventi da attivare con SAD	Progettazione preliminare in corso	21,8	n. 76 interventi (importo al netto di 2,7 ME a carico del MATTM)
60/2012			32,2	
Depurazione acque reflue	APQ stipulato in data 28/2/2012	Progettazione definitiva in corso	32,2	n.11 interventi per i quali si procederà con appalto integrato
87/2012			41,7	
Bonifica del sito inquinato di Tito	APQ in corso di istruttoria	Progettazione preliminare in corso	23,3	4 interventi
Bonifica del sito inquinato Val Basento	APQ in corso di istruttoria	Progettazione preliminare in corso	18,4	6 interventi
Interventi per Scuole, Università e Centri di ricerca			66,4	
78/2011			22,0	
Università della Basilicata				
Lavori di realizzazione della casa dello studente	APQ in corso di istruttoria	Progettazione preliminare in corso	15,0	1 intervento
Realizzazione di una piastra a servizio del plesso universitario congressuale su un'area dismessa	APQ in corso di istruttoria	Progettazione preliminare in corso	7,0	1 intervento
88/2012			44,4	
Programma per la messa in sicurezza e miglioramento del patrimonio scolastico regionale	APQ in corso di istruttoria	Studio di fattibilità in corso	35,2	25 interventi
Polo delle Biotecnologie verdi della Basilicata	APQ in corso di istruttoria	Studio di fattibilità in corso	4,5	1 intervento



Basilicata INNOVATION CAMPUS	APQ in istruttoria	Studio di fattibilità in corso	3,2	1 intervento
Potenziamento e sviluppo delle attività del Centro di GEODESIA Spaziale di Matera	APQ in corso di istruttoria	Studio di fattibilità in corso	1,5	1 intervento
Riqualificazione urbana			50,0	
88/2012			50,0	
Piano di sviluppo e coesione della Città di Potenza	APQ in corso di istruttoria	Progettazione esecutiva in corso	26,0	3 interventi
		Progettazione preliminare in corso		8 interventi
		Studio di fattibilità		8 interventi
Piano di sviluppo e coesione della Città di Matera	APQ in corso di istruttoria	Progettazione preliminare in corso	24,0	1 intervento
Promozione d'impresa e sviluppo locale			165,0	
88/2012			165,0	
SMART Basilicata	N.D.	N.D.	11,7	
Metodologie e tecnologie innovative per la competitività dei processi produttivi	N.D.	N.D.	3,3	Le risorse sono destinate a supportare processi di sviluppo delle imprese attraverso l'attivazione di bandi regionali o di procedure negoziali anche d'intesa con l'autorità nazionale
Contratti di sviluppo a regia nazionale	N.D.	N.D.	40,0	
Completamento e rafforzamento pacchetti turistici integrati (PIOT)	N.D.	N.D.	25,0	
Interventi di reindustrializzazione con contratti di sviluppo a regia nazionale e manifestazioni di interesse	N.D.	N.D.	85,0	
Infrastrutture sanitarie			65,0	
88/2012			65,0	
Adeguamento sismico di alcuni padiglioni ospitanti attività sanitarie strategiche dell'ASL	APQ in corso di istruttoria	Progettazione preliminare in corso	16,0	1 intervento
Interventi infrastrutturali	APQ in corso di istruttoria	Progettazione preliminare in corso	4,0	1 intervento
Ospedale Unico per Acuti Lagonegro	APQ in corso di istruttoria	Cantiere in corso	45,0	Appalti integrati tra progettazione e lavori
Altro			40,0	
88/2012			40,0	
Monitoraggio del patrimonio naturalistico ai fini della conservazione della biodiversità	N.D.	N.D.	40,0	1 intervento



REGIONE CALABRIA

Infrastrutture per la mobilità

Al settore sono stati destinati 871, 1 milioni di euro con le delibere nn. 62/2011 e 89/2012. La delibera 62/2012 presenta alcuni interventi suscettibili di precisazioni supplementari.

- **CIS Direttrice Ferroviaria SA/RC** - E' stato stipulato in data 18/12/2012 e, nelle ultime settimane, dopo l'insediamento del Comitato di Sorveglianza, sono state superate numerose criticità e si è proceduto, per ogni intervento, alla conclusione di fasi progettuali successive. Si è, inoltre, realizzata la piena presa in carico da parte di RFI anche del monitoraggio su SGP. Il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell'adeguamento tecnologico ed infrastrutturale della linea ferroviaria principale. Si sta procedendo a far partire la fase di comunicazione con apposita campagna e realizzazione di un GIS dedicato che consentirà di apprezzare, anche visivamente, lo svolgersi delle fasi di avanzamento lavori, con riferimento alle performance di miglioramento del servizio via via conseguite, nonché gli scenari progressivamente subentranti. Parte delle opere da realizzare è ricompresa nell'APQ Gioia Tauro e, quindi, risulta attenzionata anche dalla Commissione U.E. con la quale si è svolto uno specifico approfondimento.
- **CIS Autostrada SA/RC**. I lavori sono in corso e si concluderanno prima della stagione estiva. Stante questa circostanza, ANAS è restia ad accedere al CIS preferendo utilizzare lo strumento dell'attuazione diretta, più consono a gestire interventi di modesto completamento di tratti autostradali già realizzati in passato.
- **SS 182 Trasversale delle Serre**. APQ non istruito dalla Regione, ancorché gli interventi si trovino al 92% di avanzamento.
- **Metropolitana di Reggio Calabria**. APQ da istruire. Sono state stipulate le Convenzioni Regione /Comune e la gara d'appalto è in corso di espletamento.

Manutenzione straordinaria del territorio, depurazione acque e bonifiche siti inquinati

Al settore sono state destinate risorse FSC complessivamente pari a 586,8 milioni di euro con delibere 62/11, 8/12, 60/12 e 87/12). Sono degni di nota alcuni interventi di seguito indicati:

- **Acquedotto Fiume Esaro** – da realizzarsi in attuazione diretta dalla SORICAL, potenziale gestrice dell'acquedotto, ma in una grave situazione finanziaria che sta inducendo l'Amministrazione regionale a farsi carico della gestione diretta della medesima. La realizzazione dell'opera, in corso da circa 30 anni, non si concluderebbe con l'intervento finanziato e si ritiene che potrebbe non risultare indispensabile né per l'uso irriguo né per la fornitura di acqua potabile. E', pertanto, in corso la valutazione circa la necessità della realizzazione.
- **Acquedotto Fiume Menta** – sono in corso di realizzazione i lavori di completamento della galleria di derivazione delle acque invase dalla diga Menta, in attuazione diretta da parte della predetta SORICAL. Trattasi di intervento indispensabile, anche in vista della mancata realizzazione di quello precedente.
- **Difesa del suolo e messa in sicurezza dal dissesto idro-geologico** – A seguito di Accordo di programma stipulato tra le Regioni e il MATTM è stato nominato un Commissario Straordinario. La mancata stipula della Convenzione tra la gestione



commissariale e la Regione sta determinando difficoltà operative che si riverberano pesantemente sulla capacità progettuale e realizzativa.

Interventi per Università e centri di ricerca

Al settore sono state destinate risorse FSC per 107,6 milioni di euro con le delibere 78/12, 7/12 ed 89/12. Si prevede il finanziamento di interventi in parte già in corso di realizzazione ed, in parte, in corso di progettazione.

Per quanto riguarda, invece, la realizzazione del **Polo di eccellenza di rilevanza nazionale in connubio con la Regione Siciliana** lo scopo del finanziamento risulta ancora piuttosto oscuro e tutto da sviscerare, a partire dal fronte del partenariato pubblico/privato.

Valorizzazione dell'area archeologica dell'antica Kroton

L'intervento è finanziato con delibera 62/11, con risorse FSC pari a 100 milioni di euro. Solo di recente, in una occasione di incontro, indetto dalla DGPRUN, si è cominciata a delineare una ipotesi progettuale di ampio respiro che, se perseguita, condurrebbe, con tempi abbastanza contenuti, alla bonifica, messa in sicurezza dei reperti archeologici, realizzazione di strutture espositive ed interventi di valorizzazione dell'area archeologica di che trattasi. La DGPRUN sta organizzando un prossimo incontro per indurre la redazione di un progetto organico.



Tavola - REGIONE CALABRIA - Stato di attuazione della programmazione delle risorse regionali (ex PAR e PAIN/Ods) FSC 2007-2013¹

Periodo agosto 2011 - dicembre 2012 - valori in milioni di euro

SETTORI E DELIBERE CIPE	Avanzamento amministrativo	Avanzamento progettuale	Valore FSC	Note
Totale complessivo interventi			1.820,0	
Infrastrutture per la mobilità			871,1	
62/2011			841,1	
Direttrice ferroviaria SA/RC: intubazione binari stazione Reggio Calabria	CIS stipulato	studio di fattibilità concluso	200,0	Lo studio di fattibilità consentirà di valutare l'effettivo costo dell'opera per indirizzare il reperimento delle risorse necessarie
Direttrice ferroviaria SA/RC: potenziamento tecnologico		progettazione definitiva in via di conclusione	40,0	Sono stati risolti i conflitti con la popolazione ed il problema urbanistico della stazione di Amendolara.
Interventi autostrada SA/RC	CIS da stipulare	cantieri conclusi	22,7	Trattandosi di alcuni interventi di basso valore destinati a completare i tracciati già realizzati, l'ANAS ritiene di poter operare con SAD
		cantieri conclusi prima della stagione estiva	90,1	
SS 182 - Trasversale delle Serre	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ.	cantiere in corso	185,9	
Metropolitana di Reggio Calabria	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ.	procedura di gara attivata	120,0	
Porto di Catanzaro Lido	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ.	progettazione preliminare conclusa	20,0	
Autostrada Ionica E90	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ.	cantiere in corso	40,0	
Corridoi stradali e autostradali	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ.	progettazione preliminare conclusa	50,0	
		cantiere in corso	72,4	
89/2011			30,0	
Infrastrutture di viabilità	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ.	Progettazione preliminare in corso	30,0	
Manutenzione straordinaria del territorio, depurazione acque e bonifiche siti inquinati			586,8	
62/2011			135,0	
Acquedotto del fiume Esaro	SAD	Progettazione preliminare conclusa	122,0	Valutazione in corso circa utilità dell'intervento, programmato in un contesto idrogeologico ora profondamente mutato
Acquedotto del fiume Menta	SAD	gara espletata	13,0	Realizzazione diretta Regione/Sorical



8/12			180,9	
Difesa del suolo e messa in sicurezza	Stipulato Accordo di programma con MATTM che ha nominato un Commissario straordinario	N.D.	7,5	L'indizione di procedure di gara è paralizzata a causa del mancato accordo convenzionale tra la gestione commissariale e l'Amministrazione regionale in ordine allo svincolo dei finanziamenti ed alla modalità di rendicontazione delle spese.
		progettazione preliminare conclusa	40,6	
		progettazione definitiva conclusa	121,4	
		progettazione esecutiva in corso	7,8	
		procedura di gara conclusa	3,6	
60/12			202,7	
Bonifiche siti inquinati	APQ stipulato	studio di fattibilità concluso	32,9	
		procedura di gara attivata	10,0	
Risorse idriche - Depurazione e reti	APQ stipulato	studio di fattibilità concluso	159,8	da realizzare mediante <i>project financing</i> , al vaglio della Conferenza di servizi
87/12			68,2	
Forestazione	APQ in corso di istruttoria	cantiere in corso	30,0	
Difesa del suolo	APQ stipulato	progettazione preliminare in corso	38,2	
Interventi per Scuole, Università e Centri di ricerca			107,6	
78/11 modificata da 7/12			101,6	
Università di Reggio Calabria	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	progetto preliminare in corso	62,7	Si tratta d'interventi di estrema urgenza già in corso di realizzazione al momento dell'assegnazione di risorse dal CIPE
Università di Catanzaro		cantieri in corso	30,0	
Polo di eccellenza di rilevanza nazionale		N.D.	8,9	Finanziamento di interesse interregionale che coinvolgerebbe anche la Regione siciliana
89/12			6,0	
Potenziamento dell'Università di Rende	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	6,0	
Altre infrastrutture			33,9	
89/12			33,9	
Infrastrutture turistiche e sportive	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	nessuna progettazione	33,2	
Sicurezza e legalità		N.D.	0,7	Trattasi di integrazione di APQ preesistente



Riqualificazione urbana			113,6	
89/12			113,6	
Recupero Centri Storici	APQ in corso di istruttoria	progettazione preliminare conclusa	97,8	
		alcuni cantieri conclusi		
Altri interventi	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	cantieri in corso	15,8	FSC 2000/2006
Promozione d'impresa e sviluppo locale			7,0	
89/12			7,0	
Incentivi alle imprese di Vibo Valentia	SAD	procedura di gara attivata	7,0	Gestione Commissario per emergenza Vibo-Valentia
Altro			100,0	
62/11			100,0	
Valorizzazione area archeologica antica Kroton	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	nessuna progettazione	100,0	Svolta riunione presso DGPRUN per stimolare redazione studio progettuale

¹ Include 257,9 M€ provenienti dalla programmazione 2000-2006 ricondotti nella programmazione 2007-2013.

REGIONE CAMPANIA

Sulle risorse FSC (PAR e PAIN) nella disponibilità della Regione Campania, con riferimento al periodo in questione (agosto 2011-dicembre 2012), è stato utilizzato l'importo di **3.435,1 mln di Euro**.

In particolare, si segnalano alcune destinazioni eccezionali in virtù di disposizioni di legge:

- **355,55 mln di Euro** per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra (art. 12 co.8 d.l. 16/2012).
- **200 mln di Euro** per il ripiano del disavanzo nel trasporto pubblico locale su ferro (art. 16 co. 9 d.l. n. 83/2012).

Inoltre, in forza di apposite delibere del CIPE (n. 62/11, n. 78/11, n. 7/12, n. 8/12, n. 60/12, n. 87/12, n. 90/12), le risorse FSC di pertinenza regionale (PAR e PAIN) sono state programmate nei seguenti settori:

- 1) Infrastrutture per la mobilità;
- 2) Manutenzione straordinaria del territorio;
- 3) Interventi per Scuola, Università e Centri di ricerca;
- 4) Infrastrutture sanitarie.

Infrastrutture per la mobilità

Al settore sono state destinate risorse FSC per **1.842,1 mln di Euro** (delibera CIPE n. 62/2011).



Viabilità

- All'**Autostrada Salerno-Reggio Calabria** sono destinate risorse FSC per **63,5 mln di Euro**. Il finanziamento riguarda essenzialmente perizie di variante su lavori in corso.
- Per quanto concerne la **Tratta Lioni-Grottaminarda, I lotto funzionale** (tra svincolo di Grottaminarda e svincolo di Frigento), finanziata per **220 mln di Euro** - cui si aggiungono ulteriori **70 mln di Euro L.O.** ex delibera CIPE n. 27 del 23 marzo 2012, per il II lotto funzionale (San Frigento-San Teodoro) -, si segnala che il soggetto attuatore, commissario ad acta di derivazione Mise (ing. D'Ambrosio), opera sulla base di una concessione di lavori in essere, in forza di una legge speciale di riferimento (l. n. 289/2002), da implementarsi di volta in volta con appositi atti integrativi. L'opera è, dunque, immediatamente cantierabile; la Regione, facendo seguito ai diversi solleciti di questa Direzione, pur avendo trasmesso la documentazione tecnica di dettaglio, ha ora sospeso ogni interlocuzione, in quanto, con nota formale del Presidente Caldoro al ViceMinistro (MIT) Ciaccia del 10 dicembre 2012, ha chiesto di ottenere una deroga *in parte qua* in favore del trasferimento diretto delle risorse FSC al Commissario medesimo, al fine di evitare i limiti di spesa imposti dal patto di stabilità.
- Alle restanti opere viarie sono destinati complessivi **303 mln di Euro**. Dai dati di monitoraggio, soltanto per **10 mln di Euro** (collegamento alla nuova Base Nato di Giugliano) risulta che la progettazione preliminare sia ancora da avviare. Le altre opere sono in corso di progettazione.

Porti e Interporti

- Sono destinati **73,8 mln di Euro** al collegamento tra Tangenziale di Napoli, rete viaria costiera e Porto di Pozzuoli (progettazione esecutiva in corso).

Ferrovie

- In tale ambito, in data 2 agosto 2012 è stato stipulato il **CIS per la realizzazione della direttrice ferroviaria Na-Ba-Le/Ta** (avente valore di **597 mln di Euro** per la parte di competenza della Regione Campania). In data 12 dicembre 2012 si è tenuto il primo Comitato di Coordinamento e, in data 15 gennaio 2013, il primo Comitato di Attuazione e Sorveglianza. Nel corso dello stesso, si è avuto modo di verificare il rispetto della tempistica programmata, eccezion fatta per n. 4 interventi (Nodo di Napoli: Potenziamento capacità; Raddoppio Cannello-Frasso Telesino; Variante Cannello-Napoli; Completamento SCC Adriatica), rispetto ai quali sono state acquisite le relative giustificazioni. Nella parte di competenza del territorio campano, l'avanzamento complessivo di spesa è dell'11,6%, a fronte di un avanzamento FSC pari al 6%.
- Ulteriori **584,8 mln di Euro** sono destinati a interventi per il sistema metropolitano campano, ivi compreso acquisto di materiale rotabile per **8,1 mln di Euro**. Su questi, la Regione riferisce che 2 interventi (Ferrovia Circumvesuviana. Linea Napoli-Torre Annunziata-Sorrento: raddoppio Tratta Pioppaino-Castellamare di Stabia e Tratta Piscinola/Secondigliano/Capodichino), per un valore complessivo di **83,3 mln di Euro**, sono stati ricompresi nella terza riprogrammazione del Piano di Azione Coesione con una diversa copertura finanziaria e conseguente definanziamento FSC.



Manutenzione straordinaria del territorio

Al settore sono state destinate risorse FSC complessivamente pari a **733,1 mln di Euro** (delibere CIPE nn. 8/12, 60/12, 87/12).

Difesa del suolo e messa in sicurezza

- Per il **dissesto idrogeologico** sono stanziati **167,8 mln di Euro** (delibera CIPE n. 8/2012); è prevista l'attuazione tramite SAD (strumento di attuazione diretta). Sulla base di alcune dichiarazioni del Commissario, risulta che per ca. il 17% delle risorse sarebbe in grado di rispettare il termine del 30 giugno 2013 per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante. Sul resto, vi è incertezza. La governance del programma appare debole; il livello progettuale appare allo stadio iniziale per oltre i 2/3 degli interventi; il monitoraggio non è ancora alimentato.
- Nella medesima delibera del CIPE n.8/12 vi è un **accantonamento** di risorse FSC per totali **437 mln di Euro**, di cui **225,1 mln di Euro** non ancora finalizzati (i restanti sono stati destinati alla depurazione), vincolati a far fronte a procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale, su cui la Regione non ha avanzato proposte definite.
- A tali interventi, si aggiungono **60 mln di Euro** per la **forestazione** (delibera CIPE n. 87/2012) e **42 mln di Euro**, decisi nella seduta del CIPE del 21 dicembre 2012, per **interventi di miglioramento della salubrità ambientale**, diretti alla riqualificazione di siti oggetto di abbandono di rifiuti.

In particolare, sugli interventi di **forestazione**, è in corso l'istruttoria volta alla definizione degli interventi e alla sottoscrizione dello strumento attuativo APQ.

Reti e Depurazione acque reflue

- Nella delibera CIPE n. 8/2012, **26,2 mln di Euro** sono destinati a **reti idriche e fognarie relative alla nuova BASE NATO di Giugliano**, da attuarsi tramite SAD (in attuazione diretta).
- Sono previsti n. **7 interventi di depurazione**, particolarmente urgenti in quanto diretti a dare soluzione alle procedure di infrazione comunitaria in atto, per **211,9 mln di Euro** (delibera CIPE n. 60/2012). E' attualmente in corso l'istruttoria per la stipula del previsto Accordo di Programma Quadro.

Interventi per scuole università e centri di ricerca

- Sono destinate al **sistema universitario e di formazione** risorse FSC complessivamente pari a **118,7 mln di Euro** (delibere CIPE n. 78/11 e n. 7/2012).

La Regione ha comunicato che gli interventi ivi indicati di edilizia universitaria sono stati ricompresi nell'ultima riprogrammazione del PAC (n. 3), con una diversa copertura finanziaria e conseguente rientro nella disponibilità FSC regionale delle risorse originariamente appostate, per un valore complessivo di 96,86 mln di Euro.



Infrastrutture sanitarie

- Sono destinate al settore risorse FSC **pari a 178,1 mln di Euro** (Delibera CIPE n. 90/12), per il completamento **dell'Ospedale del Mare a Napoli**.

La Regione, a oggi, non ha ancora avviato l'iniziativa di competenza per la stipula del conseguente Accordo di Programma Quadro, previsto quale strumento attuativo. Per completezza di informazione, si segnala che recentemente la stampa ha diffuso la notizia che detto intervento è stato ricompreso nella cd. **zona rossa** di massimo rischio in caso di eruzione vulcanica (ultimo aggiornamento del Piano di Protezione Civile: 11 gennaio 2013) e che, pertanto, sono stati presentati esposti in Procura per impedirne la realizzazione.

Infine, sulle risorse residue, la Regione ha più volte dichiarato l'intenzione di utilizzarle per ridurre la propria esposizione debitoria nei confronti degli Enti Locali a titolo di contributi sui mutui; sta però incontrando difficoltà nell'individuazione del percorso amministrativo interno, diretto a tale obiettivo.

Tavola - Regione Campania - Stato di attuazione della programmazione delle risorse regionali (ex PAR e PAIN) del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013

Periodo agosto 2011 - dicembre 2012 - valori in milioni di euro

Settori e delibere CIPE	Avanzamento amministrativo	Avanzamento progettuale	Valore FSC	Note
Totale complessivo			3.435,0	
Infrastrutture per la mobilità			1.842,1	
62/2011			1.842,1	
CIS NA-BA-LE/TA	CIS stipulato	Progettazione preliminare in corso	85,0	1 intervento
		Progettazione preliminare conclusa	512,0	6 interventi
Autostrada Salerno-Reggio Calabria	Stipula del CIS in corso di istruttoria	lavori in corso	63,5	Si tratta essenzialmente di perizie di variante su lavori in corso
Ferrovia Circumvesuviana. Linea Napoli-Torre Annunziata - Sorrento: raddoppio tratta Pioppaino-Castellammare di Stabia	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Progettazione definitiva in corso	25,1	La Regione ha comunicato che l'intervento è stato inserito con una diversa copertura finanziaria nella terza riprogrammazione del PAC , con conseguente definanziamento FSC per 25,1 mln di euro
Ferrovia SEPSA. Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea-Soccavo-Mostra: tratta Soccavo-Monte S. Angelo-Parco S. Paolo-Terracina		Progettazione esecutiva in corso	73,5	
Tratta Piscinola/Secondigliano/Capodichino Aeroporto chiusura anello linea 1 Metropolitana Aversa-Capodichino		Progettazione esecutiva in corso	58,2	La Regione ha comunicato che l'intervento è stato inserito con una diversa copertura finanziaria nella terza riprogrammazione del PAC , con conseguente definanziamento FSC per 58,2 mln di Euro
Metropolitana di Napoli linea 1 -Tronco Di Vittorio - Capodichino Aeroporto - Centro Direzionale. 1° lotto		Progettazione esecutiva in corso	300,0	



Interramento circumvesuviana tratta Saviano-Feudo Nola		Progettazione esecutiva in corso	120,0	
Acquisto materiale rotabile dalla Società FER della Regione Emilia Romagna		lavori in corso	8,1	
Itinerario Caianello (A1)-Benevento: adeguamento a 4 corsie della SS 372 "Telesina" dal Km 0+000 al km 60+900.		Progettazione definitiva in corso	90,0	
Asse Nord/Sud Tirrenico-Adriatico: Lauria-Contursi-Grottaminarda-Termoli-Candela. Tratta Lioni-Grottaminarda: 1° lotto funzionale	Stipula dell'APQ in corso di istruttoria	Procedura di gara conclusa	220,0	In data 10.12.2012 il Presidente Caldoro ha inviato una lettera al Vice Ministro Ciaccia per chiedere che il trasferimento dei fondi FSC avvenga direttamente in favore del soggetto attuatore-Commissario ad acta del Mise-, al fine di evitare i limiti del patto di stabilità. Non si conosce l'eventuale seguito.
Collegamento nuova Base NATO di Giugliano		n.d.	10,0	
Completamento del collegamento dell'autostrada Salerno-Caserta con la Salerno Napoli (via Pompei)	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Progettazione definitiva in corso	80,0	
Potenziamento raccordo SA-AV SS7 e SS7bis primo lotto Mercato San Severino.		Progettazione preliminare in corso	123,0	
Collegamento tra Tangenziale di Napoli (via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli		Progettazione esecutiva in corso	73,8	
Manutenzione straordinaria del territorio, depurazione acque e bonifiche siti inquinati			733,0	
8/2012			419,1	
Difesa del suolo	Strumento di attuazione diretta (SAD)	n.d.	167,8	Non si dispone di informazioni di monitoraggio.
Reti idriche e fognarie (nuova base Nato di Giugliano)	Strumento di attuazione diretta (SAD)	n.d.	26,2	Non si dispone di informazioni di monitoraggio.
Accantonamento non finalizzato (vincolato a procedure di infrazione comunitaria)	n.d.	n.d.	225,1	La Regione non ha inoltrato proposte di finalizzazione
60/2012			211,9	
Risorse idriche - Depurazione e reti	Stipula dell'APQ in corso di istruttoria	Progettazione esecutiva conclusa	21	2 interventi
		Progettazione definitiva conclusa	16,2	1 intervento
		Progettazione preliminare conclusa	174,7	3 interventi
87/2012			60,0	
Forestazione	Stipula dell'APQ in corso di istruttoria	n.d.	60,0	Si prevede l'attivazione di sopralluoghi nel corrente mese di gennaio
156/2012			42,0	
Manutenzione straordinaria-rifiuti		interventi in corso di definizione	42,0	Delibera in corso di registrazione
Interventi per Scuole, Università e Centri di ricerca			118,7	
78/2011	Non è pervenuta		68,7	La Regione ha comunicato che gli



Edilizia universitaria (con finalità residenziale e didattica);	documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	n.d.	58,7	interventi di edilizia universitaria di varia natura ivi indicati sono stati inseriti con una diversa copertura finanziaria nella terza riprogrammazione del PAC , con conseguente defianziamento FSC, per complessivi 96,86 mln di euro .
Polo integrato di Ricerca-Alta Formazione-Innovazione		interventi in corso di definizione	10,0	
7/2012			50,0	
Edilizia universitaria (con finalità residenziale e didattica);		n.d.	50,0	
Infrastrutture sanitarie			178,1	
90/2012			178,1	
Ospedale del Mare (NA)	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	n.d.	178,1	
Altro			563,1	
Assistenza tecnica (delibera 90/2012)	Strumento di attuazione diretta (SAD)	interventi in corso di definizione	4,0	
Acquisto termovalorizzatore di Acerra			355,6	art. 12 co.8 d.l. n.16/2012
Trasporto pubblico locale			200,0	art. 16 co. 9 d.l. n.83/2012
Quota cpt (conti pubblici territoriali)			3,5	



REGIONE MOLISE

Nel periodo interessato sono state assegnate alla Regione Molise risorse per complessivi 1019,3 milioni di euro di cui 407,084 milioni programmati attraverso il PAR la cui presa d'atto da parte del CIPE è avvenuta con delibera n. 63/2011. In occasione del primo Comitato di Sorveglianza, non ancora riunitosi, la Regione dovrà recepire all'interno del PAR alcune modifiche intervenute dopo la Presa d'atto quali la decisione di coprire con le risorse FSC 55 milioni del debito sanitario e 14 milioni individuati dalla delibera 8/2012.

Infrastrutture per la mobilità

Al settore sono stati destinati **303,3** milioni di euro (delibera n. 63/2011 e delibera n. 62/2011); in particolare alla **Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli) - Tratta S. Vittore-Campobasso** sono stati destinati **236,58 milioni di euro**, attraverso l'APQ stipulato in data 28/9/2012 - La progettazione preliminare è conclusa ed in attesa di approvazione da parte dal CIPE.

Sono stati destinati 66,72 milioni ai seguenti interventi per i quali risulta in corso la progettazione definitiva:

- **Completamento adeguamento e miglioramento della SS 87**, nel tratto S.Elia-Casacalenda-Larino - per **10,0** milioni.
- **Completamento Progettazione definitiva SS 17 "Dell'Appennino abruzzese ed Appulo - Sannitico"** - per **2,40** milioni.
- **Nuova strada di collegamento rapido - Sant'Elia A. P. - Pietracatella - Fondovalle Biferno - Fondovalle Tappino** - per **17,35** milioni.
- **Completamento collegamento trasversale tra fondovalle Trigno e fondovalle Biferno** - per **22,00** milioni.

Non risulta invece avviato l'intervento riguardante la "Fresilia" ammontante a 15 milioni di euro.

Manutenzione straordinaria del territorio depurazione acque e bonifica siti inquinati

Al settore sono stati destinati **529,8** milioni di euro (delibere n. 63/2011, n. 62/2011 e n.8/2012)

- **Difesa del suolo:** 9,0 milioni. E' in corso la progettazione definitiva. Di queste risorse, 3 milioni vanno a coprire parte delle risorse che la delibera 8/2012 -Frane e versanti- ha imputato al PAR.
- **Difesa del suolo e messa in sicurezza.** 10,5 milioni (ai quali si aggiungono 2,44 meuro cofinanziati dal MATTM)- La delibera n.8/2012 prevede ben 87 interventi dei quali non si hanno notizie circa l'avanzamento progettuale - è prevista l'attuazione diretta da parte della Regione.
- **Depurazioni e reti:** sono stati destinati **90,0 meuro** (11 milioni andranno a coprire parte delle risorse che la delibera 8/2012 -Frane e versanti ha imputato al PAR) per le seguenti finalità specifiche:



- Programma abbattimento perdite nelle reti di distribuzione interne ai Comuni.
- Protezione delle aree fluviali e lacustri salute dei bacini imbriferi Molisani.
- Intervento per l'utilizzazione a scopo potabile e idroelettrico delle acque derivanti dall'impianto irriguo della Piana di Venafro.
- Opere di completamento vasca di espansione sul fiume Cavaliere (Fossatella).

E' prevista la modalità attuativa tramite APQ; non si hanno informazioni circa l'avanzamento progettuale.

- **Danni derivanti da eventi atmosferici e dal sisma del sisma:** 386,5 meuro.
 - Con Delibera n. 62/2011 sono state assegnate risorse pari a **40,3 milioni** per danni **alluvionali/eventi atmosferici** e **346,2 milioni** per il **Sisma 2002** che provocò la distruzione di edifici scolastici. Sono state avviate le procedure per la sottoscrizione dell'APQ.
- **Ciclo dei rifiuti:** sono stati destinati **19,7 milioni** alla **gestione integrata dei rifiuti urbani** attraverso la realizzazione di interventi volti a favorire la riduzione del conferimento in discarica e l'ampliamento e rafforzamento della raccolta differenziata.

Interventi per scuole, università e centri di ricerca

Al settore il PAR destina 52,5 milioni di euro così ripartiti:

- **Ricerca e competitività e Altri interventi di edilizia universitaria: 22,250 milioni;** In data 11/10/2012 è stato sottoscritto l'APQ "Innovazione e ricerca universitaria" che destina **7 milioni a progetti di ricerca universitaria** finalizzati a vari settori -dalla valorizzazione dei sistemi di produzione agricola ed industriale al miglioramento dei sistemi informativi e gestionali- e **15,250 milioni** ad opere infrastrutturali quali il **centro polifunzionale di prevenzione e di scienze della salute ed il polo scientifico e tecnologico per la prevenzione dei rischi naturali**. Questi ultimi sono in progettazione definitiva in corso, mentre i progetti di ricerca sono in progettazione esecutiva conclusa.
- **Progetto "scuola sicura":** Con delibera CIPE n. 91 del 3 agosto 2012 sono stati complessivamente destinati al progetto scuola sicura circa **38 milioni** di cui 22,8 a valere sul FSC 2007/2013 e 15,2 a valere sulle risorse della programmazione 2000/2006. Gli interventi sono finalizzati al **miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici**.
- **Istruzione:** nel PAR la linea d'intervento relativa concorre alla realizzazione della strategia QSN per gli Obiettivi di servizio con lo scopo di elevare le competenze degli studenti; **5,0 milioni;** Con Delibere di Giunta, la Regione ha approvato i **percorsi formativi triennali** in adempimento al diritto-dovere all'istruzione e formazione, il **Progetto Scuola Digitale**, il **Progetto Accrescimento competenze** degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione. gli interventi sono in corso di attuazione diretta.



Altre infrastrutture

Il PAR destina **28,4** meuro ai seguenti settori:

- **Nuove strutture sociosanitarie e socioeducative e adeguamento di quelle già funzionanti:** 18,4 meuro.
- **Inclusione sociale e interventi socio educativi** – 5,0 milioni (non si hanno notizie sull'avanzamento progettuale).
- **Progetto Rete socio-sanitaria regionali** – 13,4 meuro.
- **Banda larga** – 5,0 meuro.
- **Riqualificazione urbana** - 5,0 milioni per la **Sicurezza e legalità**. Non si hanno informazioni dalla Regione per l'avanzamento progettuale.

Per tutti è prevista l'attuazione tramite SAD; non si dispone di notizie sull'avanzamento progettuale.

Promozione di impresa e sviluppo locale

Al settore il PAR destina 92,2 milioni di euro, per il sostegno alle imprese in difficoltà; lo strumento attuativo è il SAD e gli avanzamenti progettuale sono in corso di realizzazione:

- **Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro: 67,2 milioni;** si tratta di misure anticrisi definite dall'amministrazione regionale rivolte alle filiere avicola, saccarifera, e tessile attraverso capitalizzazione pubblica (settore avicolo e saccarifero) e misure di sostegno temporaneo (attraverso prestiti) rivolte in particolare al tessile ed al saccarifero).
- **Fondo di Garanzia: 25,0 meuro.** Si tratta di microprestiti a tasso ridotto e restituzione rateizzata attuati attraverso la Fin Molise per il sostegno attraverso l'immissione di liquidità nel mercato, alle imprese che operano sul territorio. La Regione ha attivato 2 strumenti : il *5per 1*, in cui ha investito 10 milioni con possibilità di integrazione del prestito da parte delle banche fino a 5 volte e *mi fido di te* in cui ha investito 3 milioni. Lo strumento *mi fido di te* è stato completamente erogato, mentre il *5 per 1* ha un avanzamento dell'80%

Altro: *governance*, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci:

Al settore il PAR destina **12,2** milioni di euro.



Tavola - Regione Molise - Stato di attuazione della programmazione delle risorse regionali (ex PAR e PAIN) del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013⁴

Periodo agosto 2011 - dicembre 2012 - valori in milioni di euro

Settore e delibera	APQ/SAD	Avanzamento amministrativo	Avanzamento progettuale	Valore FSC	Note
TOTALE COMPLESSIVO				1.019,3	
Infrastrutture per la mobilità				303,3	
62/11				200,0	
Collegamento meridionale A1-A14: Termoli San Vittore – tratta 1 (San Vittore-Venafro-Isernia-Bojano-Campochiaro)	APQ	APQ stipulato	Progettazione preliminare conclusa	200,0	
63/2011				103,3	
Viabilità stradale (Termoli-S.Vittore) APQ VIABILITA "Bretella di collegamento meridionale A1-A14 - Tratta S. Vittore-Campobasso"	APQ	APQ stipulato	Progettazione preliminare conclusa	36,5	
Sistemi ferroviari e viari - Completamento adeguamento e miglioramento della SS 87, nel tratto S.Elia-Casacalenda-Larino	APQ	Stipula APQ in corso di istruttoria	Progettazione definitiva in corso	10,0	
Sistemi ferroviari e viari - Completamento Progettazione definitiva SS 17 "Dell'Appennino abruzzese ed Appulo - Sannitico"	APQ	Stipula APQ in corso di istruttoria	Progettazione definitiva in corso	2,4	
Sistemi ferroviari e viari - Nuova strada di collegamento rapido – Sant'Elia A. P. – Pietracatella – Fondovalle Biferno - Fondovalle Tappino	APQ	Stipula APQ in corso di istruttoria	Progettazione definitiva in corso	17,4	
Sistemi ferroviari e viari - Completamento collegamento trasversale tra fondovalle Trigno e fondovalle Biferno	APQ	Stipula APQ in corso di istruttoria	Progettazione definitiva in corso	22,0	
Sistemi ferroviari e viari - Collegamento F.V. Trigno e F.V. Biferno - Fresilia	APQ	Non è pervenuta docum. utile all'avvio dell'istrutt. dell'APQ	N.D.	15,0	
Manutenzione straordinaria del territorio, depurazione acque e bonifiche siti inquinati				515,7	
62/11				386,5	
Difesa del suolo e messa in sicurezza (danni eventi atmosferici e sisma)	APQ	Stipula dell'APQ in corso di istruttoria	Progettazione in corso	386,5	n. 4 interventi
8/12				10,5	
Difesa del suolo e messa in sicurezza	SAD		N.D.	10,5	n.87 interventi - si aggiungono 2,44 cofinanz. MATTM
63/2011				118,7	
Difesa del suolo	SAD		Progettazione in corso	9,0	15 interventi
Depurazione e reti	APQ	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	90,0	
Ciclo dei rifiuti	APQ	N.D.	N.D.	19,7	
Interventi per Scuole, Università e Centri di ricerca				67,5	



63/11				29,5	
Istruzione	SAD		Progettazione definitiva in corso	5,0	
Progetti di ricerca	APQ	APQ STIPULATO	Progettazione esecutiva conclusa	7,0	11 interventi
Opere e interventi infrastrutturali	APQ	APQ STIPULATO	Progettazione definitiva in corso	15,3	2 interventi
Altro		N.D.	N.D.	2,2	
91/12				38,0	
Progetto Scuola Sicura	SAD		Progettazione preliminare in corso	15,2	16 interventi
				22,8	15 interventi
Infrastrutture sanitarie				18,4	
63/11				18,4	
Nuove strutture socio sanitarie e socio educative e adeguamento di quelle già funzionanti	SAD		N.D.	5	
Progetto Rete socio- sanitaria	APQ	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	13,4	
Altre infrastrutture				10,0	
63/11				10,0	
Riqualificazione urbana	SAD		N.D.	5,0	
Banda larga	SAD		N.D.	5,0	
Promozione d'impresa e sviluppo locale				92,2	
63/11				92,2	
Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	SAD		N.D.	67,2	
Fondo di garanzia	SAD		N.D.	25,0	
Altro				12,2	
63/11				12,2	
Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci - Assistenza Tecnica	SAD		N.D.	9,0	
Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci - Valutazione	SAD		N.D.	1,5	
Comunicazione, informazione e pubblicità	SAD		N.D.	0,7	
Monitoraggio	SAD		N.D.	1,0	

¹ Include circa 15,2 M€ provenienti dalla programmazione 2000-2006, attratte nella programmazione 2007-2013



REGIONE PUGLIA

Il FSC 2007–2013 assegnato alla Regione Puglia ammonta a 2.794,6 milioni di euro, a cui si aggiungono 414,7 milioni di risorse originariamente assegnate ai Programmi interregionali (PAIN), e successivamente impiegate per il finanziamento di interventi localizzati sul territorio regionale, e le risorse residue ancora disponibili derivanti dalla programmazione 2000-2006, pari a 80,4 milioni di euro, per un totale complessivo di risorse pari a **3.289,7 milioni di euro**. In tale contesto non sono ricomprese le risorse FSC assegnate alla Regione Puglia per il conseguimento degli obiettivi di servizio, pari a 157,1 milioni di euro.

Con la Delibera CIPE n. 92 del 3 agosto 2012 la Regione Puglia ha ultimato il processo, avviato nell'agosto del 2011, di programmazione delle risorse ed identificazione degli interventi (o linee di intervento) da finanziare e realizzare.

Con la DGR n. 2787 del 14/12/2012, la Regione Puglia, nel definire il quadro complessivo delle risorse FSC ad essa assegnate, ha individuato, per ciascun settore, il numero degli Accordi di Programma Quadro (APQ) da sottoscrivere, le risorse FSC allocate e la struttura regionale responsabile con cui avviare l'istruttoria.

Si segnala che gli interventi finanziati dal FSC inclusi nel Protocollo di Intesa per Taranto, per un valore di risorse FSC 2007-2013 pari a 110,1 milioni di euro, sono in corso di attuazione da parte dell'apposita struttura commissariale responsabile dell'attuazione dell'intero programma di interventi in esso previsto, per cui non saranno oggetto di APQ.

Di seguito, per ciascuno dei settori finanziati si presenta un quadro riassuntivo della programmazione e del relativo stato di attuazione.

Infrastrutture per la mobilità

Al settore sono destinati **873,9 milioni di euro** (863,9 milioni a valere sulla Delibera n. 62/2011 e 10 milioni sulla Delibera CIPE n. 92/12) di cui:

- **193 milioni di euro** per cofinanziare parte degli interventi previsti dal **CIS per la realizzazione della nuova direttrice ferroviaria ad alta capacità Napoli - Bari - Lecce/Taranto**¹. Il CIS è stato sottoscritto il 2 agosto 2012 e ad oggi si sono svolte le prime sedute degli organi di governance previsti dal contratto medesimo. In merito all'avanzamento progettuale, si rileva che per la quasi totalità degli interventi (pari al 94% del totale delle risorse FSC allocate) cofinanziati dal FSC ed afferenti al territorio pugliese risulta in corso il progetto preliminare o definitivo, con previsione della relativa conclusione entro la prima metà del 2013;
- **347,4 milioni** per quelle stradali, relative soprattutto a **strade provinciali e alla viabilità regionale secondaria** (16 interventi). Per la quasi totalità degli interventi risulta avviata la progettazione definitiva;
- **126 milioni** per il finanziamento di 5 interventi di **infrastrutturazione ferroviaria**, per i quali non risulta ancora ultimato il progetto preliminare, relativi soprattutto al

¹ L'importo si riferisce esclusivamente alle risorse FSC allocate sugli interventi localizzati sul territorio della Regione Puglia



completamento e potenziamento della rete in prossimità della città di Bari e della velocizzazione della tratta Bari-Matera;

- **81 milioni** per adeguamento dei **nodi aeroportuali di Bari e Brindisi** (6 interventi). Tutti gli interventi risultano dotati di progetto definitivo;
- **126,5 milioni** per il finanziamento di 5 interventi riguardanti i **sistemi di trasporto e logistica in ambito urbano**, ad oggi in corso di progettazione².

Agli interventi non oggetto del CIS si darà attuazione mediante la stipula di uno o più APQ ad oggi in avanzato stato istruttorio.

Manutenzione straordinaria del territorio, depurazione acque e bonifiche siti inquinati

A tale settore sono state destinate risorse FSC per **700,9 milioni di euro** (167 milioni a valere sulla Delibera CIPE n. 62/11, 158,3 milioni sulla Delibera CIPE n. 8/12, 97,1 sulla Delibera CIPE n. 60/12 e 278,5 milioni sulla Delibera CIPE n. 87/12), come di seguito specificato:

- **50 milioni** per la realizzazione di due rilevanti interventi di adeguamento delle reti idriche, riguardanti, in particolare, il **ripristino dell'efficienza della Traversa del Sauro** (20 milioni di euro), per il quale risulta conclusa la progettazione preliminare, **e della Galleria Pavoncelli** (30 milioni di euro), attuato da apposita struttura commissariale e per il quale risultano già avviati lavori;
- **318,3 milioni** per **interventi potenziamento delle reti idriche e di depurazione delle acque reflue**, alcuni dei quali finalizzati al superamento delle procedure di infrazione comunitaria. Due terzi di tali interventi risulta essere in avanzato stato progettuale, prevedendone l'aggiudicazione dei lavori entro il 2013, mentre il restante terzo di interventi risulta ancora in corso di definizione;
- **201,4 milioni** per **interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza**, tra cui si segnalano quelli da **realizzare in località a forte impatto turistico e quelli sui territori di Lesina e della provincia di Foggia, colpita dal sisma del 2002**. Interventi per un valore pari al 40% circa delle risorse FSC allocate risultano essere in avanzato stato di progettazione;
- **131,2 milioni** per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e lo smaltimento dei rifiuti³, per la maggior parte dei quali risulta in corso la progettazione definitiva.

Mentre gli interventi in tema di difesa del suolo finanziati con la delibera CIPE n. 8/12, già oggetto di specifico accordo di programma tra MATTM e Regione, saranno attuati direttamente dalla Regione, per mezzo di strutture commissariali appositamente organizzate, la restante parte degli interventi sarà oggetto di specifici APQ (in tema di rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche), la cui istruttoria ad oggi risulta essere già avviata.

² L'importo comprende 35 M€ destinati al finanziamento del Protocollo di intesa per Taranto

³ L'importo comprende 75,2 M€ destinati al finanziamento del Protocollo di intesa per Taranto



Interventi per scuole università e centri di ricerca

La delibera CIPE n. 78/11 ha destinato al settore **365 milioni di euro**, di cui:

- **80 milioni** per l'acquisto di una struttura già individuata e in corso di completamento da parte di soggetto privato, localizzata nella periferia di Bari, da destinare a **residenza universitaria e collegio di eccellenza**. Ad oggi è in corso la trattativa di acquisto da parte dell'Università e del Politecnico di Bari con il soggetto privato proprietario che sta realizzando i lavori sull'edificio;
- **75 milioni** per la realizzazione del "**Novus Campus - (I lotto)**", che prevede la realizzazione di una nuova sede della facoltà di Agraria da localizzare in agro di Valenzano, all'interno di una vasta area già destinata alle attività di ricerca e studio. Ad oggi risulta avviato il progetto preliminare;
- **115 milioni** per **ulteriori interventi, già puntualmente individuati, di edilizia universitaria, localizzati prevalentemente nelle aree di Foggia e Lecce**, per la maggior parte dei quali è in corso la redazione del progetto definitivo;
- **41,3 milioni** per interventi, in corso di definizione, destinati al **recupero e alla riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli edifici scolastici pugliesi**;
- **45 milioni** per interventi di **ricerca competitiva**, in corso di definizione, complementari alle misure già individuate e finanziate nell'ambito del PON R&C;
- **50 milioni** per il finanziamento di interventi, in corso di definizione, nell'ambito del **polo di eccellenza di rilevanza nazionale**.

Gli interventi finanziati saranno oggetto di diversi APQ (in tema di ricerca, università ed istruzione) per i quali risulta in parte avviata, con Regione e MIUR, la fase istruttoria e l'esame della documentazione tecnica pervenuta. In particolare, a seguito di svariate problematiche emerse su alcuni interventi di edilizia universitaria, al fine di non procrastinare ulteriormente la stipula del relativo APQ, si sta valutando, di concerto con MIUR e Regione, l'ipotesi di subordinare il loro effettivo inserimento nell'APQ all'acquisizione con esito positivo delle risultanze degli approfondimenti da condurre.

Infrastrutture sanitarie e sociali

La delibera CIPE n. 92/12 ha destinato **302 milioni di euro** al settore della sanità, di cui:

- **150 milioni** per la costruzione del **nuovo ospedale della città di Taranto "San Cataldo"**, per il quale risulta ad oggi in corso la redazione del progetto definitivo;
- **80 milioni** per la costruzione del **nuovo ospedale della Valle d'Itria (Monopoli-Fasano)**, per il quale risulta ad oggi in corso la redazione del progetto preliminare;
- **20 milioni** per il **potenziamento e la messa in sicurezza dei presidi ospedalieri già esistenti**, alcuni dei quali in avanzato stato progettuale o già con lavori avviati;
- **52 milioni** da destinare al **potenziamento di poliambulatori e presidi territoriali specializzati**, nonché a **strutture socio sanitarie e socioeducative**, sia già esistenti che di nuova realizzazione. Gli interventi da realizzare sono in fase di definizione.

Gli interventi finanziati saranno oggetto di un unico APQ per il quale risulta ancora da avviare la fase istruttoria.



Riqualificazione urbana

La delibera CIPE n. 92/12 ha destinato **245 milioni di euro** a tale settore, di cui:

- **170 milioni** ad interventi integrati, in corso di definizione, di **riqualificazione urbana, localizzati soprattutto nelle periferie delle grandi città**, di cui 20 milioni per la **riqualificazione del quartiere Tamburi di Taranto**;
- **50 milioni** per la realizzazione dei **progetti pilota sperimentali, in corso di definizione, programmati nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** in ambito di Area Vasta o a diretta regia regionale;
- **25 milioni** per il finanziamento di interventi, in corso di definizione, a sostegno della nascita di **nuovi luoghi dedicati all'espressione, alla mobilità e alla creatività giovanile**.

Gli interventi finanziati saranno oggetto di un unico APQ per il quale risulta ancora da avviare la fase istruttoria.

Promozione d'impresa e sviluppo locale

Al settore sono destinati **603,2 milioni di euro** (595,2 milioni a valere sulla Delibera n. 92/12 e 8 milioni sulla Delibera CIPE n. 62/11), di cui:

- **491,4 milioni** per il **sostegno agli investimenti di grandi, medie e piccole imprese**;
- **39 milioni** per la **qualificazione delle aree ad insediamento produttivo**;
- **25,8 milioni** per **azioni** di sostegno ai giovani neo-imprenditori;
- **5 milioni** per la realizzazione di **ulteriori interventi a sostegno dello sviluppo locale a regia regionale**;
- **17 milioni** per **infrastrutture a banda larga**;
- **25 milioni** per **assistenza tecnica**.

Ad eccezione di pochi interventi, per un valore di risorse FSC pari a circa 24 milioni di euro, per i quali si riscontra un avanzato stato progettuale, la restante parte degli interventi risulta ancora in fase di definizione, in stretta sinergia ed in complementarietà con quanto finanziato nell'ambito dell'analoga misura del POR FESR.

Gli interventi finanziati saranno oggetto di un unico APQ per il quale risulta ancora da avviare la fase istruttoria

Beni culturali

Al settore sono destinati **158,4 milioni di euro**, a valere sulla Delibera CIPE n. 92/12, di cui:

- **138,4 milioni** per la **valorizzazione e promozione del patrimonio storico-culturale**. Gli interventi sono in corso di definizione, ad eccezione di tre interventi, per valore FSC pari a 8,4 milioni, per i quali si è in presenza di stati avanzati di progettazione;
- **20 milioni** per lo **sviluppo e modernizzazione della filiera dello spettacolo dal vivo, dell'audiovisivo e delle arti contemporanee**. Gli interventi sono in corso di definizione;



Gli interventi finanziati saranno oggetto di un unico APQ per il quale risulta ancora da avviare la fase istruttoria.

Tavola - Regione Puglia - Stato di attuazione della programmazione delle risorse regionali (ex PAR e PAIN) del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013⁴

Periodo agosto 2011 - dicembre 2012 - valori in milioni di euro

Settore e delibera	Avanzamento amministrativo	Avanzamento progettuale	Valore FSC	Note
Totale complessivo			3.289,7	
Infrastrutture per la mobilità			873,9	
62/11			863,9	
- CIS NA-BA-LE/TA ²	CIS stipulato	Progettazione preliminare in corso	90,0	1 intervento
		Progettazione definitiva in corso	93,0	3 interventi
		Progettazione esecutiva in corso	10,0	1 intervento
- Sistemi di trasporto e logistica in ambito urbano ³	Stipula dell'APQ in corso di istruttoria	Progettazione in corso	126,5	5 interventi
- Adeguamento e potenziamento rete ferroviaria		Progettazione preliminare in corso	126,0	5 interventi
- Nodi aeroportuali		Progettazione definitiva conclusa	81,0	6 interventi, di cui 3 cantierabili
- Viabilità stradale		Progettazione definitiva in corso	337,4	16 interventi
92/12			10,0	
- Viabilità stradale	Stipula dell'APQ in corso di istruttoria	Progettazione definitiva in corso	10,0	2 interventi
Manutenzione straordinaria territorio, depurazione acque e bonifiche			700,9	
62/11			167,0	
- Difesa del suolo (interventi in località turistiche)	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Progettazione in corso	17,0	5 interventi
- Risorse idriche - Depurazione	Stipula dell'APQ in corso di istruttoria	Interventi in corso di definizione	100,0	
- Risorse idriche - Riefficientamento traversa Sauro		Progettazione preliminare conclusa	20,0	
- Risorse idriche - Ripristino efficienza Galleria Pavoncelli		Realizzazione in corso	30,0	



8/12			158,3	
- Difesa del suolo e messa in sicurezza ⁴	Strumento di Attuazione Diretta (SAD)	Studio di fattibilità concluso	15,0	7 interventi
		Progettazione preliminare conclusa	85,0	44 interventi
		Progettazione definitiva conclusa	55,0	27 interventi
		Progettazione esecutiva conclusa	3,3	6 interventi
60/12			97,1	
		Progettazione preliminare conclusa	49,0	14 interventi
		Progettazione definitiva conclusa	27,4	13 interventi
		Progettazione esecutiva conclusa	20,7	11 interventi
87/12			278,5	
- Bonifica siti inquinati ⁵	Stipula dell'APQ in corso di istruttoria	Progettazione definitiva in corso	120,2	6 interventi
- Ciclo dei rifiuti		Progettazione in corso	11,0	5 interventi
- Difesa del suolo e messa in sicurezza	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Interventi in corso di definizione	10,0	Interventi per la ricostruzione nel Sub Appennino Da uno a seguito del terremoto del 31 ottobre 2002
		Progettazione in corso	16,1	Interventi pe la messa in sicurezza del territorio di Lesina
- Risorse idriche - Interventi di depurazione	Stipula dell'APQ in corso di istruttoria	Progettazione in corso	121,2	19 interventi
Interventi per Scuole, Università e Centri di ricerca			406,3	
78/11			365,0	
- Realizzazione "Novus campus" in località agro di Valenzano (1° lotto)	Stipula dell'APQ in corso di istruttoria	Progettazione preliminare in corso	75,0	
- Residenza per studenti fuori sede e collegio d'eccellenza in periferia di Bari		Realizzazione in corso	80,0	Lavori in corso su edificio privato. Procedura di acquisto in corso da parte dell'Università e del Politecnico di Bari
- Altri interventi di edilizia universitaria		Progettazione definitiva in corso	115,0	8 interventi
- Polo di eccellenza di rilevanza nazionale	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Interventi in corso di definizione	50,0	
- Ricerca e competitività		Interventi in corso di definizione	45,0	



92/12			41,3	
- Istruzione - Recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli edifici scolastici pugliesi	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Interventi in corso di definizione	41,3	
Infrastrutture sanitarie			302,0	
92/12			302,0	
- Nuovo Ospedale della Città di Taranto	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Progettazione definitiva in corso	150,0	
- Nuovo ospedale di Monopoli-Fasano (Valle d'Itria)		Progettazione preliminare in corso	80,0	
- Potenziamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri esistenti		Realizzazione in corso	20,0	3 interventi
- Nuove strutture sociosanitarie e socioeducative e adeguamento di quelle già funzionanti		Interventi in corso di definizione	50,0	
- Potenziamento di poliambulatori e presidi di salute territoriale		Interventi in corso di definizione	2,0	
Riqualificazione urbana			245,0	
92/12 Totale			245,0	
- Interventi integrati di riqualificazione urbana e delle periferie	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Interventi in corso di definizione	150,0	
- Azioni pilota programmate in fase di elaborazione del PPTR (Piano paesaggistico territoriale regionale)		Interventi in corso di definizione	50,0	
- Iniziative a sostegno della nascita di nuovi luoghi dedicati all'espressione e alla creatività giovanile		Interventi in corso di definizione	25,0	
- Interventi di riqualificazione urbana nel quartiere Tamburi di Taranto		Interventi in corso di definizione	20,0	
Promozione d'impresa e sviluppo locale			603,2	
62/11			25,0	
- Banda larga	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Interventi in corso di definizione	17,0	
- Interventi di salvaguardia idraulica nella zona ASI di Bari-Molfetta, loc. Molfetta		Progettazione definitiva conclusa	8,0	
92/12			578,2	
- Sostegno agli investimenti di grandi, medie e piccole imprese	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Interventi in corso di definizione	480,2	Interventi da attuare in sinergia con il POR FESR
- Azioni di sostegno per giovani neo-imprenditori		Interventi in corso di definizione	25,8	Interventi da attuare in sinergia con il POR FESR
- Contratto di Programma GETRAG - Ampliamento (II lotto)		Realizzazione in corso	11,3	Il progetto industriale è stato ammesso alla presentazione del progetto definitivo con DGR n.1344 del 06/07/2012.
- Qualificazione delle aree di insediamento produttivo		Interventi in corso di definizione	31,0	Interventi da attuare in sinergia con il POR FESR
- Implementazione Piano di marketing territoriale		Procedura di gara in	1,0	



		corso		
- Recupero strutturale e funzionale di un capannone industriale da destinare ad archivio regionale		Progettazione preliminare in corso	4,0	
- Assistenza tecnica		Interventi in corso di definizione	22,8	
- Miglioramento del sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT)		Interventi in corso di definizione	2,2	
Altro (Beni culturali)			158,4	
92/12			158,4	
- Valorizzazione e promozione del patrimonio storico-culturale		Interventi in corso di definizione	130,0	1 intervento
- Recupero fossati del castello di Otranto (LE) con valorizzazione Grotta dei Cervi	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Progettazione definitiva in corso	3,5	
- Ristrutturazione Masseria fortificata Celsorizzo di Acquarica del Capo (LE)		Progettazione esecutiva in corso	3,0	
- Completamento del seminario vescovile di Ugento (LE) da destinare a ostello		Progettazione esecutiva conclusa	1,9	
- Sviluppo e modernizzazione della filiera dello spettacolo dal vivo, dell'audiovisivo e delle arti contemporanee		Interventi in corso di definizione	20,0	

¹ Include circa 804 M€ rvenienti alla programmazione 2000-006 attratte nella programmazione 2007-2013

² L'importo indicato si riferisce esclusivamente alla parte degli interventi relativi al territori della Regione Puglia

³ Comprende un intervento a gestione commissariale, per 35M€, incluso nel Protocollo di Intesa su Taranto

⁴ Non include le risorse del MATTM, pari a 17,3 M€, assegnate dalla Delibera a cofinanziamento degli interventi.

⁵ Comprende tre interventi a gestione commissariale, per 75,17M€, inclusi nel Protocollo di Intesa su Taranto

REGIONE SARDEGNA

Nel periodo interessato sono state programmate dalla Regione Sardegna 2001,6 milioni di euro, di cui 36,0 relativi a riprogrammazione di risorse FSC 2000-2006 (29,5 a valere sulla Delibera CIPE 41/12 e 6,5 provenienti da altre economie in attesa di comunicazione da parte della Regione). Per tutte le risorse, ad eccezione di quelle afferenti al CIS SS Sassari-Olbia, ed alla depurazione delle acque reflue la Regione, ripetutamente sollecitata, non ha ancora trasmesso la documentazione necessaria per la sottoscrizione degli APQ.

Infrastrutture per la mobilità

Al settore sono stati destinati 1062,4 milioni di euro (delibera n. 62/2011 e 93/2012).

Viabilità

- alla **S.S. Sassari-Olbia** sono destinate risorse FSC per **606,4 milioni di euro**. Il CIS è stato sottoscritto in data 6 marzo 2013. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento, sinora sono stati aggiudicati 8 lotti su 11 con appalto integrato, le imprese vincitrici devono redigere la progettazione esecutiva, cui seguirà l'apertura dei cantieri. Per i 3 lotti rimanenti risulta attivata la procedura di gara.
- all'asse viario **S.S. 125 Cagliari-Tortolì** (Orientale Sarda), comprensivo di n.3 interventi, sono stati destinati **170,3 milioni di euro**. Si evidenzia che IV lotto II stralcio e il I lotto I



stralcio sono in progettazione definitiva conclusa, il I lotto II stralcio in preliminare conclusa.

- gli interventi sulla **S.S. 554 Asse attrezzato urbano** riguardano l'adeguamento e l'eliminazione degli svincoli a raso, cui sono destinati **172,7 milioni di euro**. Entrambi sono in progettazione preliminare conclusa.
- 39,9 milioni sono destinati ad altri 3 interventi in progettazione in corso, tra cui il **collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis-S.S.125(21,5 milioni)** per il quale la progettazione preliminare non è ancora stata approvata.

Nodi aeroportuali

Agli interventi per gli **aeroporti di Cagliari e Alghero Fertilia** Sono destinati **37,6 milioni di euro**. Si tratta prevalentemente di forniture e completamenti. Non si hanno notizie circa l'avanzamento progettuale.

Porti

All'**Hub portuale di porto Torres -I lotto-** sono destinati **27,5 milioni di euro**; la progettazione preliminare risulta conclusa.

Ferrovie

Alla progettazione relativa al **sistema metropolitano dell'area vasta Cagliari**, di cui è in corso lo studio di fattibilità, sono destinati **8 milioni**.

Manutenzione straordinaria del territorio

Al settore sono state destinate risorse FSC complessivamente pari a 288,1 milioni euro (delibere 62/11, 8/12, 60/12 e 100,4 87/12).

Reti idriche

In tale ambito sono previsti 7 interventi che complessivamente assorbono 108,0 milioni di euro di cui n. 6, che registrano un basso livello di progettazione, riconducibili alla macro area "**riassetto, adeguamento ed efficientamento di infrastrutture del servizio idrico integrato**" (**89 milioni**) e l'"**interconnessione sistemi idrici collegamento Tirso-Flumendosa 4° lotto**. Collegamento Sulcis-Iglesiente" (**19 milioni**), per quest'ultimo occorre effettuare un aggiornamento dello studio di fattibilità.

Difesa del suolo e messa in sicurezza

Ai **17 interventi previsti dalla delibera 8/2012** sono destinati complessivamente **23,6 milioni** di euro; è prevista l'attuazione diretta da parte della Regione. Si tratta di interventi a gestione commissariale, che dispongono della progettazione preliminare e andranno a gara con appalto integrato presumibilmente entro il termine previsto dalla delibera (30.06.2013).



Depurazione acque reflue

Ai **15 interventi, finalizzati al superamento della procedura di infrazione comunitaria**, sono destinati **46,1 milioni di euro**. La Regione dichiara che quasi tutti gli interventi sono in progettazione preliminare conclusa e dovrebbero essere appaltati entro il termine previsto dalla delibera di riferimento (30.06.2013).

Bonifica dei siti inquinati

Sono destinati **110,4 milioni di euro per 6 interventi**, di cui 4 ricadenti nell'area Sulcis. Sono in corso le caratterizzazioni degli interventi che secondo la Regione saranno presumibilmente appaltati entro il termine di scadenza previsto dalla delibera CIPE 87/12.

Interventi per scuole università e centri di ricerca

Sono destinate risorse FSC complessivamente pari a 342,4 milioni di euro, di cui 301,4 milioni a valere sulla delibera 78/12 e 42 milioni sulla delibera n. 93/12, sulle seguenti iniziative:

- **Ai campus universitari di Cagliari e di Sassari** sono destinati rispettivamente **25,7 e 20 milioni** per la creazione di nuovi posti e servizi di base per gli studenti;
- Al polo universitario di Cagliari sono destinati 38 milioni di euro per il sostegno di più interventi quali: razionalizzazione strategica della **Cittadella Universitaria di Monserrato (24 milioni)**; realizzazione di un **sistema informatico integrato** a supporto delle scelte strategiche dell'Ateneo in tema di didattica e di ricerca e potenziamento dei servizi on line agli studenti (**3 milioni**); **razionalizzazione e potenziamento delle strutture disponibili nel "campus" urbano di Cagliari** a servizio dei Poli Universitari dell'ingegneria e architettura, umanistico ed economico giuridico (**8 milioni**); **Orto Botanico (3 milioni)**.
- Al polo universitario di Sassari sono destinati 63,0 milioni di euro per il sostegno dei seguenti interventi: **completamento dell'area bionaturalistica dell'Orto Botanico (18 milioni)**; **ristrutturazione dei palazzi dell'amministrazione universitaria centrale (17,8 milioni di euro)**, **ristrutturazione di sedi Dipartimentali (4 milioni)**; **realizzazione di un polo umanistico (9 milioni)**, **costruzione della nuova sede del Dipartimento di Farmacia complesso Monserrato (7 milioni)**; **potenziamento della didattica del Polo Agrario Veterinario (7,2 milioni)**. Per tutti gli interventi vi sono gli studi di fattibilità conclusi.
- All'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari sono destinati **40 milioni** finalizzati alla realizzazione **del blocco "R" nel Policlinico di Monserrato**. Vi è lo studio di fattibilità concluso.
- All'azienda ospedaliera universitaria di Sassari sono assegnati **95 milioni** per **l'ampliamento del complesso ospedaliero universitario**, compreso il completamento, l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente. Vi è lo studio di fattibilità concluso.
- All'attuazione di un **piano integrato di riqualificazione degli edifici scolastici** sono destinati **35,0 milioni**: sono in atto le procedure per l'individuazione degli interventi sulla base di un'anagrafe regionale degli edifici.



Nell'ambito del settore, sono inoltre previsti i seguenti interventi: **riqualificazione edilizia delle case dello studente e delle mense dell'università di Cagliari- 6,5 milioni; riqualificazione dell'Accademia delle arti di Sassari - 4,7 milioni; realizzazione e potenziamento di centri di eccellenza regionali per la diffusione della cultura dell'innovazione e dell'impresa- 8,4 milioni; centro di servizi comuni di Alta qualificazione tecnologica CeSAR-Università di Cagliari- 6,0 milioni.**

Infrastrutture sanitarie e sociali

Sono destinate al settore risorse pari a 172 milioni di euro (Delibera Cipe 93/12) suddivisi tra i seguenti settori:

Strutture sanitarie

- Revisione di strutture ospedaliere e distrettuali, secondo una logica di accorpamento funzionale dei servizi, facenti capo alle ASL di Cagliari (64,4 milioni) e Sanluri (32,5 milioni);
- Ristrutturazione, messa a norma locali e impianti, ammodernamento tecnologico con riferimento all'alta diagnostica e al potenziamento dei centri di eccellenza riguardanti varie aziende ospedaliere e ASL (55,6 milioni di euro), tra cui si evidenziano la ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri della Provincia di Carbonia-Iglesias (17,5 milioni) e gli interventi strutturali, impiantistici e strumentali per il rifacimento del blocco operatorio del "Dipartimento cuore" e l'acquisto di attrezzature per terapia intensiva, chirurgia generale e trapianti di fegato dell'Azienda ospedaliera di Brotzu-Cagliari (15 milioni).

Strutture sociali

Sono previsti interventi per **l'incentivazione dell'aggregazione sociale dei giovani (20 milioni)** riguardanti la realizzazione di impianti sportivi e centri di aggregazione giovanile. La Regione ha individuato gli interventi che a breve verranno approvati con delibera di Giunta regionale.

Promozione d'impresa e sviluppo locale

Piano per il Sulcis: con delibera CIPE 93/12 sono stati destinati in via programmatica **127,7 milioni** di euro. In data 13/11/12 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la definizione di obiettivi, condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi programmi nel "Sulcis - Iglesiente". In collaborazione con Invitalia è in fase pubblicazione la *preliminary call* per la raccolta di idee per lo sviluppo del Sulcis. Si attendono le decisioni conclusive della Regione e degli altri enti territoriali in ordine agli interventi da ritenere "invarianti".

Altro

Con Delibera CIPE 93/12 sono stati destinati **2,0 milioni** di euro alla "**Musealizzazione delle sculture di Mont'e Prama e il piano di gestione.** L'intervento è in attuazione.



Sono previste risorse per l'assistenza tecnica per 7 milioni di euro. Gli interventi sono attuati direttamente dalla Regione. La prima tranche di risorse, sulla base di una gara già espletata, proroga l'assistenza tecnica già in atto sul 2000-2006.

Tavola - Regione Sardegna - Stato di attuazione della programmazione delle risorse regionali (ex PAR e PAIN) del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013¹

Periodo agosto 2011 - dicembre 2012 - valori in milioni di euro

Settore e delibera	Avanzamento amministrativo	Avanzamento progettuale	Valore FSC	Note
TOTALE COMPLESSIVO			2.001,6	
Infrastrutture per la mobilità			1062,4	
62/11			456,0	
Asse viario S.S. 125 Cagliari-Tortoli (Orientale Sarda)	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Progettazione definitiva conclusa	80,3	2 interventi
		Progettazione preliminare conclusa	90,0	1 intervento
Interventi sulla S.S. 554 Asse attrezzato urbano	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Progettazione preliminare conclusa	172,7	2 interventi
Viabilità stradale	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Progettazione in corso	39,9	3 interventi con diversi livelli di progettazione
Nodi aeroportuali	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	37,6	2 interventi. Si tratta prevalentemente di forniture e completamenti
Hub portuale di Porto Torres	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Progettazione preliminare conclusa	27,5	1 intervento
Sistema metropolitano dell'area vasta di Cagliari - Progetto definitivo	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Studio di fattibilità in corso	8,0	1 intervento
62/11 e 93/12			606,4	17 milioni a valere su risorse 2000/2006
CIS SS Sassari-Olbia	CIS sottoscritto il 6/3/2013	Procedura di gara conclusa	164,8	8 lotti
		Procedura di gara attivata	441,6	3 lotti



Manutenzione straordinaria del territorio, depurazione acque e bonifiche siti inquinati			288,1	
62/11			108,0	
Riassetto, adeguamento ed efficientamento di infrastrutture del servizio idrico integrato	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Progettazione in corso	89,0	6 interventi
Interconnessione sistemi idrici collegamento-Tirso Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis-Iglesiente	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	19,0	Risorse FSC 2000/2006. Occorre aggiornare lo studio di fattibilità
8/12			23,6	
Difesa del suolo e messa in sicurezza	Strumento di Attuazione Diretta (SAD)	Progettazione preliminare conclusa	23,6	17 interventi a gestione commissariale
60/12			46,1	
Risorse idriche - Depurazione	Stipula APQ in corso di istruttoria	Progettazione in corso	46,1	15 interventi
87/12			110,4	
Bonifica siti inquinati	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	110,4	6 interventi. Caratterizzazioni in corso
Interventi per Scuole, Università e Centri di ricerca			342,4	
78/11			301,4	
Campus universitario di Cagliari	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Progettazione preliminare conclusa	25,7	3 lotti
Interventi di riqualificazione edilizia delle Case dello Studente e delle mense	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Progettazione in corso	6,6	8 interventi
Polo Universitario di Cagliari	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Progettazione in corso	38,0	5 interventi
Campus universitario di Sassari	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Studio di fattibilità concluso	20,0	1 intervento
Polo Universitario di Sassari	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Studio di fattibilità concluso	63,0	7 interventi
Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Studio di fattibilità concluso	40,0	1 intervento
Azienda ospedaliera universitaria di Sassari	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Studio di fattibilità concluso	95,0	1 intervento



Riqualificazione dell' Accademia delle arti di Sassari	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Studio di fattibilità concluso	4,7	
Realizzazione potenziamento dei centri d'eccellenza regionali per la diffusione della cultura dell'innovazione e dell'impresa	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	8,4	
93/12			41,0	
Università di Cagliari- Centro di servizi comuni di Alta qualificazione tecnologica CeSAR	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	6,0	
Attuazione di un piano integrato di riqualificazione degli edifici scolastici	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Interventi in corso di definizione	35,0	E' in corso da parte della Regione l'individuazione degli interventi sulla base di un'anagrafe regionale
Infrastrutture sanitarie			172,0	
93/12			172,0	
Revisione di nuove strutture ospedaliere e distrettuali - ASL di Cagliari e Sanluri	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	96,4	
Ristrutturazione, messa a norma e ammodernamento tecnologico in varie aziende ospedaliere e ASL	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	55,6	In alcuni casi si tratta di forniture
Interventi rivolti ad incentivare l'aggregazione sociale dei giovani	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Interventi individuati	20,0	
Promozione d'impresa e sviluppo locale			127,7	
93/12			127,7	
Promozione d'impresa - Piano per il Sulcis	Sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa in data 13/11/12 per la definizione di obiettivi, condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi programmi nel "Sulcis - Iglesiente"	Interventi in corso di definizione	127,7	Manca la definizione condivisa dei progetti da considerare invariati
Altro			9,0	
93/12			9,0	
Valorizzazione e promozione del patrimonio storico-culturale - "Musealizzazione delle sculture di Monte Prama e il piano di gestione"	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	in attuazione	2,0	
Assistenza tecnica	Strumento di Attuazione Diretta (SAD)	In attuazione	7,0	

¹ Alcuni interventi sulla delibera CIPE 62/11 sono stati rimodulati con Delibera CIPE 93/12. Gli importi riportati sono quelli aggiornati alla luce della rimodulazione e includono anche risorse FSC 2000-2006 di cui 17,0 milioni programmati sulla S.S. Sassari-Olbia e 19,0 milioni sull'"interconnessione sistemi idrici collegamento Tirso-Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis-Iglesiente".



REGIONE SICILIA

Il FSC assegnato alla Regione Siciliana nel periodo in esame ammonta a 4.244,2 milioni di euro.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione, in data 30/1/2013 è stato sottoscritto l'APQ rafforzato in materia di depurazione delle acque reflue (delibera 60/2012) ed è stato sottoscritto in data 28 febbraio 2013 il CIS Messina -Catania-Palermo (delibera 62/2011) che non prevede risorse FSC di nuova assegnazione.

Inoltre vi sono state le seguenti assegnazioni "speciali": **1.044,1 milioni al debito sanitario; 200,8 milioni ad OPCM; 35 milioni** per le opere di ricostruzione **del Belice** (art. 224 della Legge di stabilità per il 2013).

A eccezione di quanto sopra specificato, per tutte le destinazioni, si è in attesa da parte della Regione di ricevere la documentazione per l'avvio dell'istruttoria per la sottoscrizione degli APQ.

Per ciascuna delle delibere di assegnazione si presenta un quadro riassuntivo della programmazione e dello stato d'attuazione:

Delibera n. 62/2011 - Infrastrutture

In particolare la delibera prevede la sottoscrizione del **CIS per il "Potenziamento infrastrutturale della direttrice ferroviaria Catania - Palermo"**, al quale non sono state assegnate nuove risorse FSC. Il CIS è stato firmato il 28/2/2013; il costo complessivo ammonta a 5.106,064 milioni di euro coperti per 2.476,040 milioni.

Agli altri interventi la delibera destina 1.197,9 milioni così ripartiti:

Ferrovie

Tratta Borgo - Nesima - Misterbianco Centro della Ferrovia Circumetnea, sono stati destinati **100 milioni**: l'intervento è dotato di progetto esecutivo, approvato ai fini della sicurezza e in corso di aggiornamento per l'approvazione da parte del MIT, al quale sarà trasmesso presumibilmente entro due mesi.

Viabilità

Itinerario stradale Gela - Agrigento - Trapani, tratto Trapani - Mazara Del Vallo, per **150 milioni**; il progetto definitivo è in corso di redazione e l'intervento risulta stralciabile per l'importo finanziato;

SS117 - itinerario stradale Nord - Sud, Camastra- Gela, lotto C1, per **399 milioni**: il progetto definitivo è in corso di redazione, l'ultimazione dei lavori è prevista dopo il 2015;

SS117 - itinerario stradale Nord - Sud, Camastra - Gela, variante e completamento svincoli, per **87,9 milioni**: il progetto esecutivo è in fase di riappalto;

Adeguamento dell'itinerario stradale Ragusa - Catania, per **217,7 milioni**: lo stanziamento concorre al finanziamento dell'opera, che ammonta a complessivi 815,4 milioni;



è disponibile la progettazione preliminare e in corso l'aggiudicazione al promotore (*project financing*);

Altri itinerari stradali, per 171,3 milioni: per i due interventi più grandi (Bronte – Adrano, in provincia di Catania, e Marineo - Corleone, in provincia di Palermo, per 139 mln totali), è in corso il progetto definitivo, per i lavori sulla tangenziale di Catania (10 mln) è in corso il progetto preliminare, per la tangenziale interna di Palermo (10 mln) non è ancora disponibile alcun livello di progettazione, per il collegamento di Bronte non si hanno notizie concordanti nemmeno sul soggetto attuatore;

Opere autostradali, per 72 milioni: di cui 54 milioni sono destinati a tre interventi di messa in sicurezza compresi nel piano del CAS, (nel quale sono investite anche risorse dell'ente, su ulteriori progetti) e sono dotati di progettazione preliminare; le progettazioni definitive sono in corso e l'aggiudicazione è prevista entro il 2013; 18 milioni riguardano lo svincolo autostradale Mascari-Giarre del quale non si hanno notizie.

Delibera n.60/2012 - Depurazione acque reflue

La delibera assegna alla realizzazione **di 96 impianti di depurazione e di collettamento delle acque reflue** nel territorio siciliano **1095,9 milioni** (di cui 745,9 milioni di risorse FSC, di cui 213,3 milioni relativi al 2007/2013; 532,6 milioni residuanti dal 2000/2006; 350 milioni di risorse liberate). L'APQ rafforzato è **stato sottoscritto in data 30 gennaio 2013**. Solo 11 interventi risultano immediatamente cantierabili; per 43 interventi il termine della progettazione è previsto entro il primo quadrimestre 2013; per altri 42 interventi la data prevista di fine progettazione è uguale o superiore al 30 giugno 2013.

Delibera n. 87/2012 – Manutenzione del territorio

il CIPE ha destinato 50 milioni alle bonifiche dei territori inquinati (destinazione programmatica), 9 milioni al settore dei rifiuti (discariche di Palermo-Bellolampo) e 443 milioni ad opere di forestazione (rinaturalizzazione del territorio e prevenzione incendi attraverso videosorveglianza). Per tutti gli interventi devono essere avviate le istruttorie dei relativi APQ rafforzati.

Delibera 8/2012-frane e versanti

11,6 milioni sono stati destinati a dieci interventi di difesa del suolo, di cui otto interventi con progettazione preliminare e due con progettazione definitiva, per l'attivazione dei quali la Regione utilizzerà strumenti d'attuazione diretta.

Promozione d'impresa e sviluppo locale

Con delibera n. 81/2011 il CIPE ha destinato 200 milioni alla riqualificazione del polo di Termini Imerese, a finanziamento di un Accordo di programma già sottoscritto tra il MiSE e la Regione. L'impiego delle risorse assegnate è legato alla conclusione delle azioni derivanti dalla chiusura dello stabilimento FIAT.

La recente delibera n. 94/2012 ha destinato ulteriori 130 milioni al settore; in particolare, ha assegnato 80 milioni alla promozione d'impresa in aree a fortissima crisi occupazionale e 50



milioni alla promozione d'impresa mediante una zona franca di legalità; per entrambe le linee d'azione non è ancora definito il percorso amministrativo da seguire (SAD o APQ), trattandosi di interventi per i quali possono essere previsti altri strumenti di programmazione negoziata per lo sviluppo locale.

Delibera 78/2011 e 7/201-Università

il CIPE ha assegnato **88,8 milioni ad opere di edilizia universitaria**, le cui progettazioni sono in corso di realizzazione da parte degli uffici tecnici interni alle università siciliane; due progetti risultano immediatamente cantierabili. Inoltre, sono stati assegnati 50 milioni ridotti a 33,9 milioni con delibera n.7/2012, al **Polo di eccellenza Calabria/Sicilia**, per il quale non si dispone dei dettagli relativi alle opere finanziate.

Con la delibera n. 94/2012 sono stati finanziati ulteriori interventi di sostegno alle scuole e all'università, per 39,5 milioni: le progettazioni sono allo stato iniziale.

Delibera n. 94/2012 - Residui 2007/2013

Ha finanziato **ulteriori interventi di sostegno alle scuole e all'università, per 39,5 milioni**: le progettazioni sono allo stato iniziale.

Ha destinato 24 milioni ad "**altre infrastrutture**": si tratta in particolare della realizzazione di un **Centro per la protezione civile** -18 milioni, e di **infrastrutture a supporto della legalità** - 6 milioni. Al riguardo, non è ancora pervenuta alcuna documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ rafforzato né sono disponibili informazioni sul livello progettuale degli interventi.

Ha destinato risorse all'assistenza tecnica e alle azioni di sistema per complessivi 15 milioni di euro.

Promozione d'impresa e sviluppo locale

Con delibera n. 81/2011 il CIPE ha destinato 200 milioni alla riqualificazione del polo di Termini Imerese, a finanziamento di un Accordo di programma già sottoscritto tra il MiSE e la Regione. L'impiego delle risorse assegnate è legato alla conclusione delle azioni derivanti dalla chiusura dello stabilimento FIAT.

La recente delibera n. 94/2012 ha destinato ulteriori 130 milioni al settore; in particolare, ha assegnato 80 milioni alla promozione d'impresa in aree a fortissima crisi occupazionale e 50 milioni alla promozione d'impresa mediante una zona franca di legalità; per entrambe le linee d'azione non è ancora definito il percorso amministrativo da seguire (SAD o APQ), trattandosi di interventi per i quali possono essere previsti altri strumenti di programmazione negoziata per lo sviluppo locale.

Incontro del 13 febbraio 2013 a Palermo

In data **13 febbraio 2013** si è svolto a Palermo un incontro tra il **Ministro per la Coesione ed il Presidente Crocetta**, cui hanno partecipato UVER e DGPRUN, per fare il punto sulle infrastrutture nei settori idrico e trasporti.



Nel **settore trasporti** la Regione ha manifestato l'intenzione di avvalersi dello strumento del CIS anche per una parte degli interventi di viabilità.

Nel settore **ambiente**, la Regione ha assicurato, per gli 11 interventi riguardanti il dissesto idrogeologico (delibera n. 8/2012) il rispetto della scadenza per l'assunzione delle OGV(30/6/2013).

Per le **bonifiche** la Regione ha assicurato che sono in corso di individuazione gli interventi per il sito di Priolo con l'estensione di iniziative all'intera area di Augusta con ulteriori risorse (60 milioni a disposizione della struttura commissariale che vanno ad aggiungersi ai 50 previsti).

Per la **forestazione** la Regione oltre a inserire gli interventi nel sistema di monitoraggio si è impegnata a produrre una relazione sugli interventi già avviati anche per proporre al CIPE modifiche sullo strumento attuativo.

Tavola - Regione Sicilia - Stato di attuazione della programmazione delle risorse regionali (ex PAR e PAIN) del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013¹

Periodo agosto 2011 - dicembre 2012 - valori in milioni di euro

Settori e delibere CIPE	Avanzamento amministrativo	Avanzamento progettuale	Valore FSC	Note
Totale complessivo			4.244,2	
Infrastrutture per la mobilità			1.197,9	
62/2011			1.197,9	
CIS Palermo – Catania Potenziamento infrastrutturale del tratto Catania Ognina - Catania Centrale e del Nodo di Palermo.	CIS stipulato in data 28/2/2013	Lavori in corso	0,0	3 interventi Finanziati con risorse non FSC
CIS Palermo – Catania Interventi per la velocizzazione e realizzazione di nuove tratte		Progettazione in corso	0,0	9 interventi - Finanziati con risorse non FSC - Per tre interventi finanziati solo una fase progettuale
Ferrovia Circumetnea, tratto Nesima - Misterbianco (3,9 km)	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Progettazione esecutiva in corso	100,0	1 intervento - Progetto esecutivo approvato ai fini della sicurezza, in corso di aggiornamento per l'approvazione del MIT. Invio al MIT previsto entro due mesi.
SS117 Itinerario stradale Nord-Sud Camastra-Gela, Lotto C1	In fase di avvio l'istruttoria per la stipula del CIS	Progettazione definitiva in corso	399,0	1 intervento
SS117 Itinerario stradale Nord-Sud Camastra-Gela, Variante e completamento svincoli		Progettazione definitiva conclusa	87,9	2 interventi Progetto esecutivo in fase di riappalto
Itinerario stradale Ragusa - Catania Adeguamento SS 514 e SS 194		Progettazione preliminare conclusa	217,7	1 intervento - In corso l'aggiudicazione al promotore (<i>project financing</i>)
Itinerario stradale Gela-Agrigento-Trapani		Progettazione definitiva in corso	150,0	1 intervento Stralciabile per l'importo finanziato
SS 154 Marineo - Corleone - Lotti 1-2 Tratto fino a Ficuzza		Progettazione definitiva in corso	85,0	1 intervento
Itinerario stradale Bronte - Adrano		Progettazione definitiva in corso	54,0	1 intervento
Tangenziale S. Gregorio di Catania – Siracusa Messa a norma		Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria	Progettazione preliminare in corso	10,0



Collegamento di Bronte con la strada statale	per la stipula dell'APQ	N.D.	12,3	1 intervento - Non si dispone di notizie concordanti nemmeno sul soggetto attuatore.
Tangenziale interna di Palermo intersecante il fondo Luparello - raccordo al nuovo centro direzionale		N.D.	10,0	1 intervento
Opere autostradali: Messa in sicurezza		Progettazione definitiva in corso	54,0	3 interventi L'aggiudicazione è prevista entro il 2013.
Opere autostradali: Svincolo Mascari-Giarre		N.D.	18,0	1 intervento
Manutenzione straordinaria del territorio, depurazione acque e bonifiche siti inquinati			1.259,1	
8/2012			11,6	
Difesa del suolo	Interventi da attivare con SAD.	Progettazione in corso	11,6	10 interventi
60/2012			745,9	
Depurazione reflui ATO Agrigento	Stipula dell'APQ in corso di istruttoria	Progettazione in corso	1,6	12 Interventi
Depurazione reflui ATO Caltanissetta		Progettazione in corso	0,0	4 interventi
Depurazione reflui ATO Catania		Progettazione in corso	319,9	9 interventi
Depurazione reflui ATO Catania		Progettazione conclusa	0,0	1 solo intervento cantierabile senza risorse FSC
Depurazione reflui ATO Messina		Progettazione in corso	88,7	10 interventi
Depurazione reflui ATO Messina		Progettazione conclusa	0,0	1 solo intervento cantierabile senza risorse FSC
Depurazione reflui ATO Palermo		Progettazione in corso	147,5	23 interventi
Depurazione reflui ATO Palermo		Progettazione conclusa	1,0	3 interventi cantierabili, con 975 mila euro di risorse FSC da precedente assegnazione
Depurazione reflui ATO Ragusa		Progettazione in corso	8,7	4 interventi
Depurazione reflui ATO Ragusa		Progettazione conclusa	0,0	1 solo intervento cantierabile senza risorse FSC
Depurazione reflui ATO Siracusa		Progettazione in corso	31,5	13 interventi
Depurazione reflui ATO Trapani		Progettazione in corso	146,9	10 interventi
Depurazione reflui ATO Trapani		Progettazione conclusa	0,0	5 Interventi cantierabili, senza risorse FSC



87/2012			501,6	
Bonifica SIN Priolo	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Interventi in corso di definizione	50,0	L'assegnazione è programmatica, in attesa della definizione del progetto
Forestazione	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Lavori in corso	442,6	2 interventi
Rifiuti	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Lavori in corso	9,0	
Interventi per Scuole, Università e Centri di ricerca			153,3	
78/2011			113,8	
Edilizia universitaria	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	Progettazione in corso	88,8	13 interventi - Progettazioni in corso di realizzazione da parte delle Università, con uffici tecnici interni.
Polo di eccellenza	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	25,0	La delibera assegna 50 milioni al polo d'eccellenza Calabria/Sicilia, ridotti a 33,9 dalla delibera 7/2012 - Non si hanno notizie degli interventi finanziati.
94/2012			39,5	
Sostegno alle scuole e all'università	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	39,5	Progettazioni allo stato iniziale
Altre infrastrutture			24,0	
94/2012			24,0	
Altre infrastrutture	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	24,0	Tre interventi
Promozione d'impresa e sviluppo locale			330,0	
94/2012			330,0	
Riqualificazione del polo di Termini Imerese	Non è ancora definito il percorso amministrativo da seguire (SAD o APQ)	N.D.	200,0	L'impiego delle risorse assegnate è legato alla conclusione delle azioni derivanti dalla chiusura dello stabilimento FIAT
Promozione d'impresa in aree a fortissima crisi occupazionale	Non è ancora definito il percorso amministrativo da seguire (SAD o APQ)	N.D.	80,0	Si tratta di interventi per i quali possono essere previsti altri strumenti per lo sviluppo locale
Promozione d'impresa mediante una Zona franca di legalità	Non è ancora definito il percorso amministrativo da seguire (SAD o APQ)	N.D.	50,0	
Altro			1.279,9	
77/2011			686,0	
Copertura debito sanitario regionale Prima tranche	----	----	686,0	



94/2012			358,1	
Copertura debito sanitario regionale Seconda tranche	----	----	343,1	
Azioni di sistema	Non è pervenuta documentazione utile all'avvio dell'istruttoria per la stipula dell'APQ	N.D.	15,0	
OPCM 3961 del 2 settembre 2011			160,8	
Avversità atmosferiche e dissesto idrogeologico in provincia di Messina - Anni 2009 e 2010	Interventi da attivare con SAD.	N.D.	160,8	
Ocdpc n. 11 del 25 giugno 2012			30,0	
Avversità atmosferiche in provincia di Messina - Anno 2011	Interventi da attivare con SAD.	N.D.	30,0	
OPCM 4020 del 4 maggio 2012			10,0	
Smaltimento dei rifiuti urbani in provincia di Palermo			10,0	
Legge di stabilità per il 2013, art. 224			35,0	
Ricostruzione del Belice	Non è ancora definito il percorso amministrativo da seguire (SAD o APQ)	N.D.	35,0	

¹ Include circa 532,6 M€ provenienti dalla programmazione 2000-2006, attratti nella programmazione 2007-2013.

**RELAZIONI TECNICHE MATTM 29 NOVEMBRE 2012****1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 60/2012*****PREMESSA***

In merito allo stato di attuazione degli interventi finanziati con la Deliberazione n. 60 del 2012 riguardanti il settore della depurazione delle acque e della bonifica delle discariche, si premette che coerentemente con le indicazioni della Delibera CIPE n. 60/2012 (di seguito Delibera CIPE):

- la ricognizione per l'accertamento degli interventi in grado di risolvere le procedure di infrazione comunitaria attualmente in corso concernenti la mancata bonifica dei siti contaminati (procedura 2003/2077) e la mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della Direttiva 91/271/CE (procedure 2004/2034, 2009/2034, EU Pilot 1976/11/ENVI), nonché la verifica sulla maturità progettuale degli interventi proposti, è stata attuata dall'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) sulla base di una procedura condivisa dal MATTM, dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo sviluppo e la Coesione Economica e dalle 6 Regioni coinvolte nell'attuazione degli interventi (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia);
- sulla base di tale ricognizione, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica ha individuato 223 interventi idonei a superare le sopracitate procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario;
- gli interventi finanziati in ciascuna Regione coinvolta devono essere attuati mediante Accordi di Programma Quadro "rafforzati" sottoscritti dal MATTM, dal Ministero dello Sviluppo Economico e da ciascuna Regione coinvolta nell'ambito dei quali saranno, fra l'altro, individuati i soggetti attuatori, gli indicatori di risultato e di realizzazione, i crono programmi di attuazione e appaltabilità, i sistemi di verifica delle condizioni di sostenibilità finanziaria e gestionale, i meccanismi sanzionatori a carico dei soggetti inadempienti, nonché appropriati sistemi di gestione e di controllo, anche con riferimento all'ammissibilità e congruità delle spese e alla qualità e completezza delle elaborazioni progettuali, nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali;
- al fine di assicurare un efficiente utilizzo delle risorse ed un efficace esito degli interventi è prevista l'assegnazione al Ministro per la coesione territoriale di 5.000.000 Euro per una specifica Azione di Sistema finalizzata al supporto degli Enti Attuatori nella realizzazione degli interventi, nonché al monitoraggio dell'avanzamento dei medesimi, alla verifica della qualità dei reflui e all'adozione di eventuali misure acceleratorie. Il Piano di Attuazione della Predetta Azione di Sistema è definito e attuato dal Ministro per la Coesione territoriale, d'intesa con il Ministro per l'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e le amministrazioni interessate, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente Delibera nella Gazzetta Ufficiale (11 ottobre 2012).

Premesso quanto sopra si riporta di seguito l'analisi dello stato di attuazione degli interventi selezionati dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica attraverso la procedura sopra descritta e delle principali criticità riscontrate dal MATTM. Tale analisi ha per oggetto gli Accordi di Programma Quadro "rafforzati", la maturità degli interventi da finanziare e il Piano di Attuazione dell'Azione di Sistema.



Predisposizione e condivisione degli Accordi di programmi quadro “rafforzati”. La bozza di APQ “rafforzato”, predisposta dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, è stata preliminarmente oggetto di condivisione con le Regioni interessate prima di essere trasmessa informalmente al MATTM che ha provveduto a integrarla e a ritrasmetterla con nota formale alle Regioni per ulteriori integrazioni ai fini della predisposizione del testo finale da sottoscrivere.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLO STATO DI ATTUAZIONE

Regione Basilicata

Gli interventi inseriti in delibera n. 60/2012 sono 11, tutti finalizzati alla risoluzione del Caso Eu Pilot.

Il costo totale degli 11 interventi è di € 32.200.000, assegnati totalmente dalla stessa delibera.

La Regione ha trasmesso il testo integrato dell'Accordo di Programma Quadro “rafforzato” ed ha provveduto alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla sottoscrizione dello stesso.

Tutti gli interventi sono “non immediatamente cantierabili” e hanno uno stato di progettazione “preliminare”.

La Regione conferma la non esistenza di criticità all'impegno delle risorse con atti giuridicamente vincolanti entro il 30 giugno 2013.

Si prevede entro i prossimi dieci giorni di provvedere alla sottoscrizione dell'Atto.

Regione Siciliana

Gli interventi inseriti in delibera n. 60/2012 sono 96, di cui 90 finalizzati alla risoluzione della Causa C565/10 e i restanti 9 finalizzati alla risoluzione del Parere motivato 2009/2034.

Il costo totale dei 96 interventi è di € 1.161.020.472 di cui € 1.095.9251.673 assegnati dalla stessa delibera.

La Regione ha inviato una bozza di APQ rispetto alla quale è in atto un'istruttoria da parte del MATTM e del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica.

Con riferimento allo stato di progettazione degli interventi e alla possibilità di rispetto del termine del 30 giugno 2013 per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti si specifica quanto segue.

Solo 2 interventi risultano in corso di realizzazione (importo di € 26.505.849), 15 interventi hanno un livello di progettazione di studio di fattibilità (importo di € 613.613.556), 54 interventi hanno un livello di progettazione preliminare (importo di € 369.119.092), 3 interventi hanno un livello di progettazione definitiva (importo di € 26.402.821) e 22 interventi hanno un livello di progettazione esecutiva (importo di € 26.505.849).



In merito alla cantierabilità solo per 12 (importo di € 69.533.012) dei 96 interventi sussistono le condizioni di cantierabilità e quindi il rispetto della data del 30 giugno 2013 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Per i restanti 84 interventi (importo di € 1.091.487.459) indicati dalla Regione come non cantierabili la scadenza del termine per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti del 30 giugno 2013 sarà rispettata solo per 42 interventi (importo di € 194.219.992).

Per i rimanenti 42 interventi (importo di 897.267.468,00 Euro), le Autorità territoriali competenti hanno segnalato difficoltà nel rispetto della scadenza del termine previsto per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti soprattutto per le difficoltà di comprimere i tempi tecnici necessari indispensabili per il conseguimento delle autorizzazioni previste.

Alla luce di queste criticità segnalate la Regione Siciliana chiede la possibilità al CIPE di rinvio della data per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti del 30 giugno 2013.

Regione Sardegna

Gli interventi inseriti in delibera n. 60/2012 sono 15, di cui 4 finalizzati alla risoluzione del Parere motivato 2009/2034 e 10 finalizzati alla risoluzione del Caso Eu Pilot; 1 intervento non è associato a contenzioso.

Il costo totale dei 15 interventi è di € 54.243.443, di cui € 46.144.443 assegnati dalla stessa delibera.

Relativamente al rispetto della data del 30 giugno 2013 con atto giuridicamente vincolate, la Regione Sardegna dichiara che:

- l'intervento "Completamento depuratore consortile di Ilbono e nuovo collettore fognario di Elini" inserito in delibera CIPE 60/2012 (ID 33359) per un importo di € 1.600.000,00 è interamente finanziato con fondi derivanti da economie riprogrammate dall'autorità d'Ambito della Sardegna con delibera del Commissario n. 20 del 16/07/2012 per cui non rientra tra i vincoli della delibera CIPE 60/2012 (obbligazione giuridicamente vincolante al 30/06/2013);
- per 8 interventi è prevista l'aggiudicazione dei lavori, mediante appalto integrato con progettazione preliminare, entro la data del 30 giugno 2013 (importo di € 26.063.443);
- per 4 interventi è a rischio l'aggiudicazione dei lavori, mediante appalto integrato con progettazione preliminare, entro la data del 30 giugno 2013 (importo di € 9.800.000);
- per 2 interventi l'aggiudicazione dei lavori, mediante appalto integrato con progettazione preliminare, è oltre la data del 30 giugno 2013: per l'intervento ID 3365 la data di aggiudicazione risulta al 31 agosto 2013 e per l'intervento ID 33725 la data di aggiudicazione risulta al 1 dicembre 2013 (importo di € 10.281.000).

Relativamente a questi ultimi interventi la Regione Sardegna chiede la possibilità di rinvio della data per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti stabilita al 30 giugno 2013.



Regione Campania

Gli interventi inseriti in delibera n. 60/2012 sono 7, di cui 5 finalizzati alla risoluzione del Causa C 565/10; 2 interventi non sono associati ad alcun contenzioso.

Il costo totale dei 7 interventi è di € 214.007.871 di cui € 211.933.199 assegnati dalla stessa delibera.

Relativamente a 4 interventi (importo di € 49.275.613) la Regione Campania garantisce l'immediata cantierabilità e quindi il rispetto della data del 30 giugno 2013 per le obbligazioni giuridicamente vincolanti. Trattasi infatti di progetti in fase di progettazione definitiva ed esecutiva.

Relativamente ai 3 restanti interventi (importo di € 164.732.258) allo stato attuale al livello di progettazione preliminare, la Regione dichiara di dover ancora procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare la revisione progettuale. Prevede inoltre che tali soggetti predisporranno i progetti idonei all'appalto in circa 90/120 giorni.

Alla luce dei tempi previsti si ritiene quindi che per tali 3 interventi non sia possibile il rispetto della scadenza del 30 giugno 2013 per l'impegno delle risorse con atti giuridicamente vincolanti.

La Regione Campania segnala inoltre la criticità del vincolo del Patto di stabilità che potrebbe comportare ritardi nell'erogazione dei fondi con un conseguente rallentamento dei tempi di esecuzione degli interventi.

Regione Calabria

Gli interventi inseriti in delibera n. 60/2012 per la Regione Calabria sono un totale di 56 di cui 40 per il settore bonifiche (importo di € 42.918.620 assegnati totalmente dalla stessa delibera) e 16 per il settore idrico (importo di € 217.600.000 di cui € 159.850.000 assegnati dalla stessa delibera).

Settore bonifiche

La Regione ha comunicato che per 9 interventi, di cui si dispone già dell'analisi di rischio, è possibile il rispetto della data del 30 giugno 2013 per le obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Si procederà ad impegnare preliminarmente € 1.02.177 per la redazione ed approvazione dei progetti di tutti gli interventi, ed entro il termine del 30 giugno 2013 le restanti risorse ammontanti a € 6.702.625.

Per i restanti 31 interventi si dispone solo di uno studio di fattibilità.

La Regione dichiara che, trattandosi di interventi di bonifica, occorre procedere per fasi nel rispetto della procedura stabilita della norma.

E' possibile quindi impegnare, con atti giuridicamente vincolanti, entro il 30 giugno 2013 la somma di € 5.103.206, ed entro il 30 aprile 2014 la somma di € 30.092.610.



Settore idrico

Dei 16 interventi 14 risultano essere progetti cantierabili (importo di € 159.500.000) e 2 progetti non immediatamente cantierabili (importo di € 57.000.000); con eccezione di 1 intervento in fase di progettazione definitiva per tutti i restanti trattasi di progetti in fase di studio di fattibilità.

La Regione Calabria ha inviato una nota in cui dichiara che parte degli interventi programmati si trovano già in una fase avanzata dell'iter procedurale tale da consentire l'avvio delle procedure per l'attuazione degli interventi stessi.

La Regione dichiara, altresì, che nell'ipotesi di sottoscrizione dell'APQ " rafforzato" entro il 30.10.2012 si prevede per tutti gli interventi il rispetto della scadenza del 30 giugno 2013 fissata nella delibera 60/2012 per il raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante.

Regione Puglia

Gli interventi inseriti in delibera n. 60/2012 sono un totale di 38 di cui 28 per il settore depurazione -collettamento (importo di € 72.690.376 assegnati totalmente dalla stessa delibera) finalizzati alla risoluzione del contenzioso comunitario e 10 per il settore idrico (importo di € 24.360.000 assegnati totalmente dalla stessa delibera) per un importo complessivo di € 97.050.376.

Ad oggi dalla Regione Puglia non è pervenuta al MATTM alcuna nota di riscontro a quanto richiesto come aggiornamento.

La Regione ha comunque manifestato verbalmente la possibilità del rispetto della data del 30 giugno 2013.

CONCLUSIONI

Dal quadro sopra descritto, emerge un dato preoccupante sulla maturità progettuale degli interventi da finanziaria e la conseguente impossibilità, manifestata da alcune regioni, al rispetto della data del 30 giugno 2013, prevista dalla delibera 60/2012 per il raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante.

Risulta, infatti, che tale termine potrà essere rispettato solo da alcune regioni e solo per una parte ridotta degli interventi per una somma complessiva di circa 602 milioni euro di cui 589 milioni di euro per il settore idrico e 13 milioni di euro per il settore bonifiche.

Appare, pertanto, necessario provvedere ad avviare la prevista azione di sistema, a supporto degli enti attrattori, al fine di garantire una più rapida cantierabilità degli interventi.



2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 8/2012

PREMESSA

Dai primi mesi del 2010 il Ministero ha sottoscritto con le Regioni degli Accordi di Programma che individuano e finanziano interventi urgenti per la messa in sicurezza della popolazione e del territorio, coinvolgendo le Autorità di bacino ed il Dipartimento della Protezione civile. Il valore complessivo degli accordi sottoscritti, considerate le risorse FAS statali destinate dalla legge finanziaria 2010, quelle di bilancio messe a disposizione dal Ministero e le risorse regionali, è pari a circa 2.046 milioni di euro per quasi 1600 interventi finanziati.

Le risorse, pari a mille milioni di euro, stanziati dall'art.2, comma 240 della suddetta legge finanziaria 2010, sono state dapprima ridotte di 100 milioni per far fronte ai danni provocati dall'alluvione del dicembre 2009 in Liguria, Toscana ed Emilia (articolo 17, comma 2-bis del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010). Un'ulteriore riduzione, sempre per 100 milioni di euro, è stata successivamente disposta questa volta per far fronte alle spese conseguenti allo stato di emergenza in Veneto, Liguria, Campania e Sicilia (articolo 2, comma 12-quinquies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011, il cosiddetto "decreto mille proroghe").

Per ogni Regione, al fine di accelerare l'azione amministrativa, è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi (articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010).

Tuttavia, alla fine del 2011, ossia decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2010, al Ministero dell'Ambiente erano stati effettivamente assegnati soltanto Euro 100 milioni delle risorse FAS statali previste e sulle restanti sono poi intervenute le manovre finanziarie di luglio e agosto 2011 che hanno azzerato le risorse disponibili a tale scopo, nonostante gli accordi di programma fossero già sottoscritti.

Tenuto conto che anche le risorse FAS regionali non erano in molti casi ancora disponibili, di fatto il piano straordinario per il dissesto in molte regioni presentava notevoli difficoltà di attuazione. La mancata assegnazione delle risorse previste comportava infatti la necessità di operare rimodulazioni degli Accordi già sottoscritti con evidente pregiudizio dell'azione dello Stato nel campo della difesa del suolo.

Il Ministero, al fine di fronteggiare la grave situazione connessa alla mancata disponibilità di risorse da destinare all'attuazione degli Accordi di Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico già sottoscritti, ha avviato, gli ultimi giorni del mese di dicembre 2011, una attività per recuperare una parte importante delle risorse originarie del dissesto idrogeologico attraverso i fondi FAS, lavorando di concerto con il Ministro per la coesione territoriale.

Le Regioni coinvolte attivamente nel processo sono state la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna. L'attività si è conclusa con l'emanazione della delibera CIPE n. 8/2012 che prevede il finanziamento di 517 interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per complessivi Euro 648.486.155,61 (PAR FAS, FAS statali e ulteriori risorse MATTM).



Degli oltre 648 milioni di cui sopra, 60 milioni, sono stati assegnati al Ministero per gli interventi individuati in delibera. Di questi 60 milioni, oltre 45 milioni sono stati già trasferiti, nel mese di ottobre, dal Ministero sulle contabilità speciali dei Commissari straordinari delegati mentre per i restanti, si stanno completando le procedure di trasferimento.

Tuttavia le Regioni non hanno risposto con pari sollecitudine alla necessità comune di mettere a disposizione le loro risorse, così come concordato in fase di sottoscrizione degli Accordi. Infatti, da una ricognizione di recente effettuata, risulta che sono state trasferite sulle contabilità speciali dei Commissari, complessivamente per tutte le Regioni firmatarie, solo 54 milioni di euro.

Tali ritardi nell'attribuzione delle risorse, che per le Regioni sono da attribuirsi ai vincoli derivanti dalle singole leggi regionali nonché alla necessità di programmare i trasferimenti nel rispetto del patto di stabilità, hanno comportato sensibili rallentamenti nell'attuazione degli interventi previsti negli Accordi in questione.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLO STATO DI ATTUAZIONE

Regione Basilicata

Gli interventi inseriti in delibera n. 8/2012 sono 76.

Come si desume dalle tabelle allegate, su 24 non è stato fornito alcun dato elaborabile.

Il costo totale dei 76 interventi è di € 28.469.000,00, di cui € 23.948.296,40 assegnati dalla stessa delibera.

Rispetto alla possibilità di impegno giuridicamente vincolante entro il 30 giugno 2013, il Commissario non comunica alcuna valutazione economica, ma si esprime esclusivamente, in taluni casi, con una dichiarazione di sì/no.

Lo stato di avanzamento fisico degli interventi di cui si dispongono i dati evidenzia un ritardo nell'attuazione, infatti 47 interventi, sono ancora in attesa di avvio per un importo valutato di € 15.370.000,00 (dettaglio nelle tabelle in allegato).

Sono state trasferite complessivamente da questo Ministero sulla Contabilità speciale del Commissario € 5.481.065,48, e sono in corso di trasferimento ulteriori € 1.204.305,35, coprendo pertanto le risorse che il MATTM doveva trasferire come quota Piano Sud per la Regione Basilicata.

Da una ricognizione effettuata si apprende che la Regione, al 15 novembre 2012, aveva trasferito sulla contabilità speciale la somma di € 1.010.250. Non vengono segnalate criticità di carattere finanziario o procedurale.



Regione Calabria

Gli interventi inseriti in delibera n. 8/2012 sono 185.

Come si desume dalle tabelle allegate, su 154 non è stato fornito alcun dato elaborabile.

Il costo totale dei 185 interventi è di € 220.000.000,00 di cui € 198.907.952,00 assegnati dalla stessa delibera.

Rispetto alla possibilità di impegno giuridicamente vincolante entro il 30 giugno 2013, il Commissario si esprime positivamente su 25 per la somma di € 31.800.000.

Lo stato di avanzamento fisico degli interventi di cui si dispongono i dati evidenzia un ritardo nell'attuazione. Infatti si desume 27 interventi, tra quelli di cui si dispongono i dati, sono in corso di progettazione per un valore complessivo di € 32.500.000,00 (dettaglio nelle tabelle in allegato).

Sono state trasferite complessivamente da questo Ministero sulla Contabilità speciale del Commissario € 27.237.339,88 e sono in corso di trasferimento ulteriori € 11.833.837,88, coprendo pertanto le risorse che il MATTM doveva trasferire come quota Piano Sud per la Regione Calabria.

Non vengono segnalate criticità di carattere finanziario o procedurale. Tuttavia risultano ancora in fase di definizione le modalità di trasferimento delle risorse FSC regionali sulla contabilità del Commissario.

Regione Campania

Gli interventi inseriti in delibera n. 8/2012 sono 57.

Come si desume dalle tabelle allegate, su 1 non è stato fornito alcun dato elaborabile.

Il costo totale dei 57 interventi è di € 204.244.310,00 di cui € 184.451.170,00 assegnati dalla stessa delibera.

Rispetto alla possibilità di impegno giuridicamente vincolante entro il 30 giugno 2013, il Commissario si esprime positivamente su 15 per la somma di € 64.686.363.

Lo stato di avanzamento fisico degli interventi di cui si dispongono i dati evidenzia un ritardo nell'attuazione. Infatti si desume che gran parte, cioè 53 interventi, sono in attesa di avvio per un valore complessivo di € 188.649.278,00 (dettaglio nelle tabelle in allegato).

Sono state trasferite complessivamente da questo Ministero sulla Contabilità speciale del Commissario € 28.562.731,94 e sono in corso di trasferimento ulteriori € 7.902.800,03, coprendo pertanto le risorse che il MATTM doveva trasferire come quota Piano Sud per la Regione Campania.

Da una ricognizione effettuata si apprende che la Regione, al 15 novembre 2012, non aveva trasferito alcuna somma sulla contabilità speciale.



Le criticità di carattere finanziario si riferiscono prevalentemente alla indisponibilità dei fondi, mentre quelle di carattere procedurale sono di diversa natura, comunque legate alle problematiche di terminare la fase di progettazione.

Regione Molise

Gli interventi inseriti in delibera n. 8/2012 sono 87.

Come si desume dalle tabelle allegate, non sono stati forniti dati elaborabili.

Il costo totale dei 87 interventi è di € 27000.000,00 assegnati totalmente dalla stessa delibera.

Sono state trasferite complessivamente da questo Ministero sulla Contabilità speciale del Commissario € 1.830.381,20 e sono in corso di trasferimento € 610.127,07, coprendo pertanto le risorse che il MATTM doveva trasferire come quota Piano Sud per la Regione Molise.

Da una ricognizione effettuata si apprende che la Regione, al 15 novembre 2012, non aveva trasferito alcuna somma sulla contabilità speciale.

Non sono state segnalate criticità di carattere finanziario o procedurale.

Regione Puglia

Gli interventi inseriti in delibera n. 8/2012 sono 84.

Il costo totale degli 84 interventi è di € 194.690.000,00 di cui € 175.566.046,71 assegnati dalla stessa delibera.

Rispetto alla possibilità di impegno giuridicamente vincolante entro il 30 giugno 2013, il Commissario si esprime positivamente su 48 interventi per la somma di € 8.393.226.

Lo stato di avanzamento fisico degli interventi di cui si dispongono i dati evidenzia un ritardo nell'attuazione. Infatti si evidenzia che 54 sono in attesa di avvio per un valore complessivo di € 113.790.000,00 e 27 sono in corso di progettazione per un valore complessivo di € 76.320.000,00 (dettaglio nelle tabelle in allegato).

Sono state trasferite complessivamente da questo Ministero sulla Contabilità speciale del Commissario € 28.592.071,58 e sono in corso di trasferimento ulteriori € 7.785.013,87 coprendo pertanto le risorse che il MATTM doveva trasferire come quota Piano Sud per la Regione Puglia.

Da una ricognizione effettuata si apprende che la Regione, al 15 novembre 2012, non aveva trasferito alcuna somma sulla contabilità speciale.

Le criticità segnalate sono di carattere procedurale.



Regione Sardegna

Gli interventi inseriti in delibera n. 8/2012 sono 17 ma dalla ricognizione effettuata, il commissario comunica i dati per 32 lotti riconducibili ai 17 interventi. Su un lotto non vi sono dati elaborabili.

Il costo totale dei 17 interventi è di € 36.080.000,00 di cui € 25.856.688,00 assegnati dalla stessa delibera.

Rispetto alla possibilità di impegno giuridicamente vincolante entro il 30 giugno 2013, il Commissario non comunica alcuna valutazione economica, ma si esprime esclusivamente con una dichiarazione di sì/no.

Lo stato di avanzamento fisico dei lotti di cui si dispongono i dati evidenzia un ritardo nell'attuazione. Infatti si evidenzia che 24 sono in attesa di avvio per un valore complessivo di € 24.080.000,00 (dettaglio nelle tabelle in allegato).

Sono state trasferite complessivamente da questo Ministero sulla Contabilità speciale del Commissario € 11.976.185,92 e sono in corso di trasferimento ulteriori € 584.291,30, coprendo pertanto le risorse che il MATTM doveva trasferire come quota Piano Sud per la Regione Sardegna.

Da una ricognizione effettuata si apprende che la Regione, al 15 novembre 2012, aveva trasferito la somma di € 500.000,00 sulla contabilità speciale.

Non vengono segnalate criticità di carattere finanziario o fisico.

Regione Sicilia

Gli interventi inseriti in delibera n. 8/2012 sono 11.

Il costo totale degli 11 interventi è di € 12.756.000,00 completamente coperti dalla stessa delibera.

Rispetto alla possibilità di impegno giuridicamente vincolante entro il 30 giugno 2013, il Commissario si esprime positivamente sui 12 interventi per la somma di € 12.756.000,00.

Si evidenzia che 10 interventi sono in corso di progettazione per un valore complessivo di € 12.556.003,00 (dettaglio nelle tabelle in allegato).

Sono state trasferite complessivamente da questo Ministero sulla Contabilità speciale del Commissario € 120.845.829,69 per tutti gli interventi in Accordo e sono in corso di trasferimento ulteriori € 21.403.747,22 coprendo pertanto le risorse che il MATTM doveva trasferire come quota Piano Sud per la Regione Sicilia.

Da una ricognizione effettuata si apprende che la Regione, al 15 novembre 2012, non aveva trasferito alcuna somma sulla contabilità speciale.

Non vengono segnalate criticità di carattere finanziario o fisico.



CONCLUSIONI

Dalla ricognizione effettuata è emerso un quadro di forti ritardi nell'attuazione degli interventi inseriti nella delibera CIPE 8/2012.

Infatti, dai dati parziali inseriti dai Commissari nel Repertorio nazionale degli interventi di difesa del suolo – RENDIS – fino alla data del 27.11.2012, si evidenzia un quadro preoccupante circa la possibilità di rispettare la data del 30 giugno 2013 prevista nella delibera 8/2012 per il sorgere dell'impegno giuridicamente vincolante.

Più precisamente, risulta che tale termine potrà essere rispettato solo da alcune Regioni e solo per una parte ridotta degli interventi, nell'ambito di una somma complessiva di circa 118 milioni di euro, in quanto una consistente parte di essi si trova ancora in attesa di avvio.

Nel corso dell'attuazione degli Accordi, poi, sono insorti numerosi problemi applicativi sia con riguardo alla gestione delle contabilità speciali che alla gestione dei fondi che transitano nei bilanci regionali. Per questi ultimi, in particolare, le difficoltà emerse attengono ai vincoli derivanti dalle singole leggi regionali ed alla necessità di programmare i trasferimenti nel rispetto del patto di stabilità.

Appare, quindi, indispensabile un'azione di verifica e controllo, anche attraverso sopralluoghi periodici, volta a garantire il rispetto delle fasi temporali preventivate di avanzamento fisico e finanziario.